

宜阳山水文苑消防工程第一次进度款汇总表 (2021.11.29)

序号	项目名称	预算价 (元)	本次可支付65% 款项 (元)	备注
1	1#楼	42053.65	27334.87	灭火器、阀门、管道 刷漆、风机、屋顶水箱 设备、系统调试未 施工，未计入
2	2#楼	25911.99	16842.79	
3	3#楼	25911.99	16842.79	
4	5#楼	36130.82	23485.03	
5	6#楼	109935.52	71458.09	
6	7#楼	25624.27	16655.78	
7	8#楼	39471.7	25656.61	
8	9#楼	108452.48	70494.11	
9	10#楼	132016.07	85810.45	
10	11#楼	25878.8	16821.22	
11	12#楼	39471.7	25656.61	
12	13#楼	116199.73	75529.82	
13	本次进度款合计 (元)	727058.72	472588.17	
14	经协商本次进度款金 额为 (元)	472000.00		

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳葦子园置业有限公司

单位名称：瀚博消防安全工程公司

甲方代表：张天峰

乙方代表：李乃媛

签字日期：2021.12.2

签字日期：2021.11.29