

## 开元壹号60地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程 第三次进度款申请表

序号	部位	内容	单位	单价 (元/m <sup>2</sup> )	数量	金额 (元)
一、标线部分						
1	直行箭头	长3000	个	30	9	270.00
2	掉头箭头	长3000	个	30	5	150.00
3	直行右转箭头	长3000	个	30	2	60.00
4	直行左转箭头	长3000	个	30	4	120.00
5	右转箭头箭头	长3000	个	30	9	270.00
6	左转箭头箭头	长3000	个	30	8	240.00
7	左右转箭头	长3000	个	30	4	120.00
8	车位导向	冷涂	个	4	357	1428.00
9	车位编号	300X800	组	4	247	988.00
10	车道边缘线	线宽150	米	4	1481.66	5926.64
11	双行车道分道线	线宽150	米	4	232.04	928.16
12	人行斑马线	线宽300mm, 线长3000mm	组	150	11	1650.00
13	禁停线	线宽150	个	150	4	600.00
14	标准车位线	线宽150 (2500*5500mm)	个	30	160	4800.00
15	加长车位线	线宽150 (2500*6000mm)	个	40	15	600.00
16	加宽车位线	线宽150 (3000*5500mm)	个	35	33	1155.00
17	平行车位线	线宽150 (2500*6000mm)	个	40	14	560.00
18	子母车位线	线宽150 (2500*11000mm)	个	45	25	1125.00
19	一期车位线	线宽150 (2400*5500mm)	个	30	110	3300.00
20	一期车位编号	300X800	组	4	110	440.00
21	小计					24730.80
二、标识标牌部分						
1	导向标	1200x300*1.2mm	面	60	46	2760.00
2	单元提示牌	600x800*1.2mm	面	140	10	1400.00



扫描全能王 创建

3	龙门标牌	4000x1000*1.2mm	面	950	2	1900.00
4	直行标识牌	Φ600*1.2mm	面	60	9	540.00
5	掉头箭头标识牌	Φ600*1.2mm	面	60	5	300.00
6	直行右转标识牌	Φ600*1.2mm	面	60	2	120.00
7	直行左转标识牌	Φ600*1.2mm	面	60	4	240.00
8	右转箭头标识牌	Φ600*1.2mm	面	60	9	540.00
9	左转箭头标识牌	Φ600*1.2mm	面	60	8	480.00
10	左右转箭头标识牌	Φ600*1.2mm	面	60	4	240.00
11	出口指示标牌	600x400*1.2mm	面	70	13	910.00
12	负二层指示标牌	600x400*1.2mm	面	70	2	140.00
13	单元提示标牌	1200x400*1.2mm	面	140	20	2800.00
14	悬牌吊架	组焊件	组	20	66	1320.00
15	小计					13690.00

### 三、其他构件部分


1	橡胶防撞护角	800X100X100mm 厚10mm	面	22.5	713	16042.50
2	广角镜支架	组焊件	组		22	0.00
3	广角镜	Φ800	面	200	22	4400.00
4	橡胶车轮定位器	600*120*100mm	对	40	357	14280.00
5	橡胶减速带	1000*320*50mm	米	90	64.6	5814.00
6	小计					40536.50

### 四、墙柱面分区刷色

1	墙面色带（颜色可调换）	100+1000	m <sup>2</sup>	17.5	1876.272	32834.76
2	柱面色带（颜色可调换）	100+1000（含地库分区标识）	m <sup>2</sup>	17.5	272.173	4763.03
3	踢脚线	150mm高灰色踢脚线+100高色带	m <sup>2</sup>	20.5	480.2225	9844.56
1	坡道部分墙面色带		m <sup>2</sup>	17.5	290.246	5079.31
5	坡道部分灰色踢脚线		m <sup>2</sup>	20.5	65.9575	1352.13
6	一期墙面色带（颜色根据一期现场情况调）	800	m <sup>2</sup>	17.5	331.088	5794.04
7	一期柱面色带（颜色根据一期现场情况调）	800（含地库分区标识）	m <sup>2</sup>	17.5	88	1540.00




8	踢脚线	100高色带	m <sup>2</sup>	20.5	52.386	1073.91
9	小计					62281.74
合计（一+二+三+四）						141239.04
5	本次进度款支付比例					80%
6	本次进度款支付金额（元）					112991.23
7	取整后进度款支付金额（元）					112000.00

甲方代表签字： 

乙方代表签字：

日期： 2022.1.10

  
日期： 2022.1.10

备注：1. 根据合同约定“第九条：付款方式：4、本工程交通标识标牌及标线安装，墙柱面分区刷色施工完成后经监理及甲方验收合格，付至已完工程量的80%；”计算本次进度款。  
2. 本次进度款核对不作为结算依据。

