

# 宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#楼外墙漆工程施工合同2022年1月份进度款汇总表

第三次进度款

序号	名称	单位	工程量	单价 (元)	预算合价 (元)	本次可支付款项 比例	本次可支付 款项 (元)	备注
1	1#	m2	6233.7	58.4	364048.08	70%	254833.66	根据合同第九条，付款方式： 第九条 工程款支付方式 1、本工程无预付款，本工程按楼号进行结算；在施工到达支付节点时先由乙方按照甲方的要求提出付款申请，甲方根据乙方的付款申请及本合同的其他约定支付相应的工程款。 2、单栋楼宇外饰面工程量完成50%，经甲方及相关部门验收合格后，支付本单栋楼宇外饰面总造价30%。 3、单栋楼宇外饰面工程量全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，支付至本单栋楼宇外饰面总造价70%。
2	5#	m2	6362.85	58.4	371590.44	70%	260113.31	
3	6#	m2	11708.37	58.4	683768.81	30%	205130.64	
4	本次工程量小计	元	24304.92	58.4	1419407.33		720077.61	
5	经双方协商达成一致，本次进度款金额	元					700000.00	

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称： 洛阳豫子园置业有限公司

甲方代表： 同祥怡

签字日期： 2021.1.6

单位名称： 上海文字建设集团有限公司

乙方代表： 陈杨飞

签字日期： 2021.1.6