

## 洛宁山水文苑临电施工合同 第一次进度款

工程名称：洛宁山水文苑项目临电施工项目

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	合同工程量	现场实际工程量	应扣工程量	金额（元）		备注
							综合单价	合价	
1	砌筑井	1. 手工井	座	1	0	-1	1340.2	-1340.2	
2	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 型号：40*3	m	50			-29.21	-1460.50	综合单价调整
3	电力电缆	1. 名称：高压电缆 2. 型号：YJLV22-8.7/10kv-3*70mm <sup>2</sup> 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：直埋式 5. 电压等级(kV)：10kv 6. 铺砂盖砖	m	450	217	-233	85.62	-19949.46	
4	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC110 4. 配置形式：埋地敷设	m	450	195	-255	38.39	-9789.45	
5	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 深度：2m以内	m <sup>3</sup>	216	156.24	-59.76	6.82	-407.56	
6	回填方	1. 土方回填 2. 夯填	m <sup>3</sup>	216	156.24	-59.76	27.85	-1664.32	
7	未施工项扣款小计		元					-34611.49	
8	合同金额		元					450000.00	
9	已施工完成合同金额合计		元					415388.51	
10	本次进度款为：施工完成经甲方及政府主管部门验收合格并送电完成后支付至已完造价的80%；		元					332310.81	



段英平

2022.01.06