



工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包 合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00以上主体每完成五层、水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请一期进度款。一期：51#楼：土建：批白：地下三层、31-33层、东单元楼梯间批白完成 60%；烟道安装：27-31 层完成。贴砖：2-14 层完成；保温：南立面完成 80%，东山墙完成。安装：北侧外排 4 根，冷凝水 8 根及地漏；户内排水 1-2 层、夹层，南侧外排全部完成；公区地埋 1-23 层，29-33 层安装完成。52#楼：土建：抹灰：-2、-3、26-33 层完成；墙面砖：3-12 层、28-33 层；保温：南立面完成 90%；北立面完成；安装：电井桥架完成。53#楼：土建：抹灰：16-18 层；烟道安装：1-2 层、27-33 层完成；贴砖：2-4 层、30-33 层完成；保温：南立面完成 70%；北立面完成；安装：内排 1-4 层，地下夹层主管安装完成；北侧外排全部安装完成，南侧外排安装完成，北侧商铺地下一层给排水套管安装完成。公区地埋 1-2 层、32-33 层安装完成；地下 1-3 层二次配管完成；电井桥架完成。56#楼：土建：烟道安装：1-2 层；批白：西单元：1-2、4-7 层完成；贴砖：24-27 层；屋面：东单元防水完成；保温：南立面完成 95%，西山墙完成。安装：内排 33 层，地下夹层主管安装完成；外排安装全部完成；电井桥架完成。57#楼：土建：抹灰：东 27-30 层、楼梯间抹灰完成；批白：楼梯间墙面批白完成；东单元贴砖：5-9 层、21-33 层；保温：东西山墙全部完成。安装：内排 1-2 层，地下夹层主管安装完成；外排安装全部完成；电井桥架完成。车库：土建：一层二层抹灰完成 85%；安装：人防区 1-2 层预埋完成。

一期进度款金额为陆佰陆拾叁万元整（大写）（小写：6630000 元）。请予以审核！

请贵司将本次进度款中的壹佰万元整（大写）（小写：1000000 元），以现金转账方式转至中原银行农民工工资专用账户。现金转账收款账号为：

户名：中国建筑第五工程局有限公司 账号：2572 0518 5068





开户行: 中国银行郑州经四路支行

开户行行号: 104491068023

电子银票/商票收款账号为:

户名: 中国建筑第五工程局有限公司

账号: 2611 5829 4408

开户行: 中国银行郑州经四路支行

开户行行号: 104491068023

中原银行农民工工资代发专户账号:

账户名称: 中国建筑第五工程局有限公司

账号: 410301010190151501

开户银行: 中原银行股份有限公司洛阳分行

开户行账号: 313493003015


工程	
进度	1、质量情况符合要求;
质量	2、现场安全文明施工符合要求;
安全	3、进度满足合同要求。
描述	 施工单位:  日期: 2022.1.14

监理单位审核意见:



签字:  日期: 2022.1.15

建设单位审核意见:

签字: 

日期: 2022.1.14

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

