

宜阳山水文苑项目门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程  
2022年1月份进度款汇总表

第二次进度

序号	部位	名称	单位	工程量	单价	预算合价 (元)	本次可支付 款项比例	本次可支付款 项(元)	说明	备注
一	大堂墙砖、地砖、吊顶									
1	6#、9#	大堂墙砖、地砖、 吊顶	元	-	-	79024.70	50.00%	39512.35	详见后附6#、 9#、10#、13# 、2#、3#、1# 、5#、12#大 堂墙砖、地砖 、吊顶明细表	根据合同条 款第五条付 款条件与付 款方式 本工程付 款：分批次 施工分批次 付款  1、乙方完成 每批次大堂 墙砖、地砖 、吊顶施 工，经甲方 、监理验收 合格后，甲 方支付乙方 已完工程造 价的50%； 2、乙方完成 每批次大堂 装修承包范 围内所有工 程并经甲方 及监理验收 合格后，甲 方支付至已 完工程造 价的80%； 3、乙方完成 每批次门头 施工，经甲 方、监理验 收合格后， 甲方支付乙 方已完工程 造价的 80%； 4、乙方完成 每批次电梯 门套施工， 经甲方、监 理验收合格 后，甲方支 付乙方已完 工程造价的 80%；
2	10#、13#	大堂墙砖、地砖、 吊顶	元	-	-	79024.70	50.00%	39512.35		
3	2#、3#	大堂墙砖、地砖、 吊顶	元	-	-	71768.13	50.00%	35884.06		
4	1#、12#	大堂墙砖、地砖、 吊顶	元	-	-	72234.10	50.00%	36117.05		
5	5#	大堂墙砖、地砖、 吊顶	元	-	-	49531.95	50.00%	24765.98		
二	门头石材									
1	6#	门头干挂石材	元	-	-	84980.96	80.00%	67984.77		
2	9#	门头干挂石材	元	-	-	84980.96	80.00%	67984.77		
3	10#	门头干挂石材	元	-	-	84980.96	80.00%	67984.77		
4	13#	门头干挂石材	元	-	-	84980.96	80.00%	67984.77		
5	2#	门头干挂石材	元	-	-	117586.85	80.00%	94069.48		
6	3#	门头干挂石材	元	-	-	117586.85	80.00%	94069.48		
7	7#	门头干挂石材	元	-	-	130707.31	80.00%	104565.85		
8	1#	门头干挂石材	元	-	-	168604.83	80.00%	134883.86		
9	5#	门头干挂石材	元	-	-	168604.83	80.00%	134883.87		
10	12#	门头干挂石材	元	-	-	168604.83	80.00%	134883.87		
三	铝板雨棚及格栅									
1	2#	铝板雨棚	元	-	-	7901.74	80.00%	6321.39		
		格栅	元	-	-	2435.61	80.00%	1948.48		
2	3#	铝板雨棚	元	-	-	7901.74	80.00%	6321.39		
		格栅	元	-	-	2435.61	80.00%	1948.48		
3	7#	铝板雨棚	元	-	-	16110.11	80.00%	12888.09		
		格栅	元	-	-	17516.63	80.00%	14013.30		
4	12#	铝板雨棚	元	-	-	33474.33	80.00%	26779.46		
		格栅	元	-	-	18898.08	80.00%	15118.47		
三	电梯门套									
1	1#	电梯门套	套	51	697.40	35567.40	80.00%	28453.92		
2	2#	电梯门套	套	20	697.40	13948.00	80.00%	11158.40		
3	3#	电梯门套	套	20	697.40	13948.00	80.00%	11158.40		
4	5#	电梯门套	套	51	697.40	35567.40	80.00%	28453.92		
5	12#	电梯门套	套	57	697.40	39751.80	80.00%	31801.44		
四	本次进度款应付		元					1341452.43		
五	经双方协商达成一致，本次 进度款金额		元					1340000.00		

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称： 宜阳山水文苑置业有限公司

甲方代表： 王书利

签字日期： 2022.1.17

单位名称： 洛阳坤宏建设集团有限公司

乙方代表： 王书利

签字日期： 2022.1.17

宜阳山水文苑6#、9#、10#、13#、2#、3#、1#、5#、12#楼大堂精装修清单  
(2022年1月份进度款)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
一	6#、9#楼大堂					
1	天棚					
2	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9.5mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系列轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 位置: 大堂入口吊顶 8. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	102.88	186.00	19135.38
3	地面					
4	瓷砖地面	1. 面层种类: TI-03瓷 砖, 800*800地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	102.88	156.00	16049.03
5	单元入口、电梯过门石	1. 面层种类: ST-02, 20mm厚土耳其灰石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 单元入口、电梯过门石一层 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	5.68	431.99	2453.72
6	墙面					
7	瓷砖墙面	1. 面层种类: TI-01瓷 砖, 800*800木纹砖加工为 800*800*400*200MM 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3. 具体做法详见图纸设计(含消防控制箱面层砖) 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	222.51	186.00	41386.58
8	6#、9#楼大堂小计					79024.70
二	5#大堂					
1	天棚					

张书利

2022.1.17

宜阳山水文苑6#、9#、10#、13#、2#、3#、1#、5#、12#楼大堂精装修清单  
(2022年1月份进度款)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
2	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9.5mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系列轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 位置: 大堂入口吊顶 8. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	19.35	186.00	3599.04
3	轻钢龙骨石膏板平吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	48.33	156.00	7539.36
4	地面					
5	一层大堂 瓷砖地面	1. 面层种类: TI-03瓷砖, 800*800地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	67.50	156.00	10529.83
6	瓷砖, 波导线	1. 面层种类: TI-04瓷砖, 地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	1.80	156.00	280.80
7	单元入口、电梯过门石	1. 面层种类: ST-02, 20mm厚土耳其灰石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 单元入口、电梯过门石一层 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	1.56	431.99	673.91
8	墙面					

宜阳山水文苑6#、9#、10#、13#、2#、3#、1#、5#、12#楼大堂精装修清单  
(2022年1月份进度款)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
9	瓷砖墙面	1. 面层种类: TI-01瓷 砖, 800*800木纹砖加工为 800*800*400*200MM 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用 挂件等 3. 具体做法详见图纸设计(含 消防控制箱面层砖) 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关 的其他一切费用)	m <sup>2</sup>	144.67	186.00	26909.01
10		5#大堂小计				49531.95
三		1#、12#楼大堂				
1	天棚					
2	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳 胶漆 2. 基层种类: 双层9.5mm厚石 膏板 3. 龙骨种类: 38系列轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口 、吊顶跌级造型、灯槽、MW01 金属条等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图 纸疑问回复及其他相关做法 7. 位置: 大堂入口吊顶 8. 成活价(含与之相关的其他 一切费用)	m <sup>2</sup>	28.22	186.00	5248.60
3	轻钢龙骨石膏板平吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳 胶漆 2. 基层种类: 双层9mm厚石膏 板 3. 龙骨种类: 38系轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口 等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图 纸疑问回复及其他相关做法 7. 成活价(含与之相关的其他 一切费用)	m <sup>2</sup>	70.48	156.00	10994.90
4	地面					
5	一层大堂 瓷砖地面	1. 面层种类: TI-03瓷 砖, 800*800地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相 关的其他一切费用)	m <sup>2</sup>	98.44	156.00	15356.01

张书利  
2022.1.17

宜阳山水文苑6#、9#、10#、13#、2#、3#、1#、5#、12#楼大堂精装修清单  
(2022年1月份进度款)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
6	瓷砖,波导线	1.面层种类: T1-04瓷砖,地砖波导线 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	2.63	156.00	409.49
7	单元入口、电梯过门石	1.面层种类: ST-02, 20mm厚土耳其灰石材 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位: 单元入口、电梯过门石一层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	2.28	431.99	982.78
8	墙面					
9	瓷砖墙面	1.面层种类: TI-01瓷砖, 800*800木纹砖加工为800*800*400*200MM 2.水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3.具体做法详见图纸设计(含消防控制箱面层砖) 4.部位: 一层大堂 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	210.98	186.00	39242.31
10	1#、12#楼大堂小计					72234.10
四	2#、3#楼大堂					
1	天棚					
2	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1.面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2.基层种类: 双层9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类: 38系列轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7.位置: 大堂入口吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	25.80	186.00	4798.72

宜阳山水文苑6#、9#、10#、13#、2#、3#、1#、5#、12#楼大堂精装修清单  
(2022年1月份进度款)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
3	轻钢龙骨石膏板平吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	57.40	156.00	8954.26
4	地面					
5	瓷砖地面	1. 面层种类: TI-03瓷砖, 800*800地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	84.60	156.00	13197.39
6	瓷砖, 波导线	1. 面层种类: TI-04瓷砖, 地砖波导线 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 成活价(含含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	3.30	156.00	515.42
7	单元入口、电梯过门石	1. 面层种类: ST-02, 20mm厚土耳其灰石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 单元入口、电梯过门石一层 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	4.80	431.99	2073.57
8	墙面					
9	瓷砖墙面	1. 面层种类: TI-02瓷砖, 400*800mm墙砖 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3. 具体做法详见图纸设计(含消防控制箱面层砖) 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	227.04	186.00	42228.77
10		2#、3#楼大堂小计				71768.13
五		10#、13#楼大堂				
1	天棚					

张书利

2022.1.17

宜阳山水文苑6#、9#、10#、13#、2#、3#、1#、5#、12#楼大堂精装修清单  
(2022年1月份进度款)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	
2	一层大堂	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1. 面层种类: PT-01, 白色乳胶漆 2. 基层种类: 双层9.5mm厚石膏板 3. 龙骨种类: 38系列轻钢龙骨 4. 含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5. 工程量为水平投影面积 6. 具体做法详见图纸设计、图纸疑问回复及其他相关做法 7. 位置: 大堂入口吊顶 8. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	102.88	186.00	19135.38
3		地面					
4		瓷砖地面	1. 面层种类: TI-03瓷 砖, 800*800地砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含含美缝等与之相关的其他一切费用)	m2	102.88	156.00	16049.03
5		单元入口、 电梯过门石	1. 面层种类: ST-02, 20mm厚土耳其灰石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见图纸设计 4. 部位: 单元入口、电梯过门石一层 5. 成活价(含与之相关的其他一切费用)	m2	5.68	431.99	2453.72
6		墙面					
7		瓷砖墙面	1. 面层种类: TI-01瓷 砖, 800*800木纹砖加工为 800*800*400*200MM 2. 水泥砂浆结合层含湿挂专用 挂件等 3. 具体做法详见图纸设计(含 消防控制箱面层砖) 4. 部位: 一层大堂 5. 成活价(含美缝等与之相关的 其他一切费用)	m2	222.51	186.00	41386.58
8		10#、13#楼 大堂小计					79024.70