

宜阳山水文苑项目6#、9#、10#、13#楼门窗工程造价汇总表(表2)

序号	型号	6#	9#	10#	13#	小计 (m2)	综合单价 (元/m2)	预算合价 (元)	本次可支付款项比例	本次可支付款项 (元)	备注
第三次进度款											
门窗框安装完成											
1	55系列断桥铝合金内平开窗5+12A+5中空	801.98			843.88	1645.86	444.61	731763.59	40.00%	292705.44	依据合同条款九、工程价款支付： 本工程无预付工程款
2	55系列断桥铝合金外上悬窗5+12A+5中空	238.00			252.00	490.00	507.28	248567.20	40.00%	99426.88	1、分批次制作与安装，甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。
3	55系列普通铝合金内平开窗5+9A+5中空玻璃	109.82			116.28	226.10	339.98	76869.48	40.00%	30747.79	2、每单栋楼门及窗框安装完成后，并经甲方、监理验收合格后，支付每单栋楼已完工程价款的40%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外，未做的相应扣减）。
4	60系列塑钢外上悬窗5+9A+5中空玻璃	1.08			1.08	2.16	362.02	781.96	40.00%	312.79	3、每单栋楼门及窗扇、玻璃安装完成并经甲方、监理验收合格后，支付每单栋楼已完工程价款的80%。
5	60系列塑钢内平开窗5+9A+5中空玻璃	6.80			6.80	13.60	339.98	4623.73	40.00%	1849.49	
6	80系列塑钢推拉窗5+9A+5中空玻璃	63.90			68.10	132.00	297.41	39258.12	40.00%	15703.25	
7	60系列塑钢外平开门16+12A+6中空玻璃	218.96			231.84	450.80	372.90	168103.32	40.00%	67241.33	
8	60系列塑钢推拉门6+12A+6中空玻璃	703.80			745.20	1449.00	301.48	436844.52	40.00%	174737.81	
9	80系列断桥铝合金推拉窗5+12A+5中空玻璃	142.80			151.20	291.00	414.55	121877.70	40.00%	48751.08	
10	小计	2287.14			2416.38	4703.52		1828689.62		731475.85	
门及窗扇、玻璃安装完成											
1	55系列断桥铝合金内平开窗5+12A+5中空		796.38	847.05		1643.43	444.61	730683.19	80.00%	584546.55	依据合同条款九、工程价款支付： 本工程无预付工程款
2	55系列断桥铝合金外上悬窗5+12A+5中空玻璃		231.00	252.56		483.56	507.28	245300.32	80.00%	196240.25	1、分批次制作与安装，甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。
3	55系列普通铝合金内平开窗5+9A+5中空玻璃		109.82	116.28		226.10	339.98	76869.48	80.00%	61495.58	2、每单栋楼门及窗框安装完成后，并经甲方、监理验收合格后，支付每单栋楼已完工程价款的40%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外，未做的相应扣减）。
4	60系列塑钢外上悬窗5+9A+5中空玻璃		1.08	1.08		2.16	362.02	781.96	80.00%	625.57	3、每单栋楼门及窗扇、玻璃安装完成并经甲方、监理验收合格后，支付每单栋楼已完工程价款的80%。
5	60系列塑钢内平开窗5+9A+5中空玻璃		6.80	6.80		13.60	339.98	4623.73	80.00%	3698.98	
6	80系列塑钢推拉窗5+9A+5中空玻璃		63.90	68.10		132.00	297.41	39258.12	80.00%	31406.50	
7	60系列塑钢外平开门16+12A+6中空玻璃		218.96	231.84		450.80	372.90	168103.32	80.00%	134482.66	
8	60系列塑钢推拉门6+12A+6中空玻璃		673.44	725.88		1399.32	301.48	421866.99	80.00%	337493.59	
9	100系列普通铝合金玻璃地弹门15+9A+5中空玻璃		14.40	10.80		25.20	568.51	14326.45	80.00%	11461.16	
10	80系列断桥铝合金推拉窗5+12A+5中空玻璃		142.80	151.20		294.00	414.55	121877.70	80.00%	97502.16	
11	小计		2258.58	2411.59		4670.17		1823691.26		1458953.01	
三	已付9#10#进度款									-723746.81	
四	合计(一+二+三)									1466682.05	
五	经双方协商达成一致，本次进度款金额									1460000.00	

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。  
 单位名称：河南玖恒建设工程有限公司  
 甲方代表：闫根以  
 签字日期：2022.1.21

单位名称：河南玖恒建设工程有限公司  
 乙方代表：马慎涛  
 签字日期：2022.1.21