

# 宜阳山水文苑项目供配电工程（内网）（第一次进度款明细表）

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)   |           |    |
|----|--------------|--------------------------|--|----------------|--------|---------|-----------|----|
|    |              |                          |  |                |        | 综合单价    | 合价        | 其中 |
|    |              |                          |  |                |        |         |           | 备注 |
|    |              | 土建部分                     |  |                |        |         | 371583.4  |    |
|    |              | 土建部分（专用配电所室内电缆沟、支架、室内装修） |  |                |        |         | 146212.3  |    |
| 1  | 010507003001 | 电缆沟、地沟                   | 1. 具体做法详见图纸<br>2. MU20煤矸石烧结普通砖，M10水泥砂浆<br>3. 8mm厚花纹钢板盖板并采取防腐处理<br>4. L63*6+L50*5电缆支架(热镀锌)<br>5. L50*5角钢包边<br>6. C25混凝土梁240mm*240mm、C25砼GL1、C25砼GL2<br>7. 20厚干混抹灰砂浆DP M10 | m              | 71.87  | 1400.08 | 100623.75 |    |
| 2  | 011101003001 | 细石混凝土楼地面                 | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 150厚C20混凝土地面,地面采用高标号水泥抹面压光<br>3. 部位: 配电间<br>4. 清单中已考虑与此项工作相关   | m <sup>2</sup> | 110.24 | 161.46  | 17799.35  |    |
| 3  | 011201001001 | 墙面一般抹灰                   | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 内墙面一般抹灰20mm厚,刷白<br>3. 部位: 配电间<br>4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用   | m <sup>2</sup> | 178.22 | 36.24   | 6458.69   |    |
| 4  | 011202001001 | 柱面一般抹灰                   | 1. 柱面一般抹灰20mm厚,刷白<br>2. 部位: 配电间<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用   | m <sup>2</sup> | 13.92  | 41.08   | 571.83    |    |

李辉 2022.1.25.

李辉 2022.1.25

|    |              |          |   |    |        |        |          |
|----|--------------|----------|---|----|--------|--------|----------|
| 5  | 011301001001 | 天棚抹灰     | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 天棚面打磨两遍, 装饰白水泥批白<br>3. 部位: 配电间<br>4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用       | m2 | 201.53 | 57.94  | 11676.65 |
| 6  | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 150厚C20混凝土地面, 地面采用高标号水泥抹面压光<br>3. 部位: 值班室<br>4. 清单中已考虑与此项工作相关 | m2 | 12.24  | 161.46 | 1976.27  |
| 7  | 011201001002 | 墙面一般抹灰   | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 内墙面一般抹灰20mm厚, 刷白<br>3. 部位: 值班室<br>4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用       | m2 | 41.4   | 36.24  | 1500.34  |
| 8  | 011301001002 | 天棚抹灰     | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 天棚面打磨两遍, 装饰白水泥批白<br>3. 部位: 值班室<br>4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用       | m2 | 12.24  | 58.85  | 720.32   |
| 9  | 010103001001 | 回填方      | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 部位: 电缆沟以外, 配电间室内回填土<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用                  | m3 | 93.7   | 25.93  | 2429.64  |
| 10 | 010103001002 | 回填方      | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 部位: 值班室内回填土<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用                          | m3 | 10.4   | 25.93  | 269.67   |
| 11 | 010507004001 | 台阶       | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 台阶做法见12YJ1图集台阶1<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用                      | m2 | 3.6    | 245.53 | 883.91   |
| 12 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面  | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 台阶面层做法见12YJ1图集台阶1<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关                         | m2 | 3.6    | 51.68  | 186.05   |

李洪祥 2022.1.25

李洪祥 2022.1.25

|    |              |                                      |   |    |        |         |           |  |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----|--------|---------|-----------|--|
| 13 | 011503001001 | 金属栏杆                                 | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 台阶栏杆详见<br>图纸设计12YJ9-<br>1图集107页, 节<br>点2<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关  | m  | 3.8    | 293.64  | 1115.83   |  |
|    |              | 土建部分(2#住<br>宅配室内电缆沟<br>、支架、室内装<br>修) |   |    |        |         | 119070.33 |  |
| 1  | 010507003002 | 电缆沟、地沟                               | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. MU20煤矸石烧<br>结普通砖, M10<br>水泥砂浆<br>3. 8mm厚花纹钢<br>板盖板并采取防<br>腐处理<br>4. L63*6+L50*5<br>电缆支架(热镀<br>锌)<br>5. L50*5角钢包<br>边<br>6. C25混凝土梁<br>240mm*240mm、<br>C25砼GL1、C25<br>砼GL2<br>7. 20厚干混抹灰<br>砂浆DP M10 | m  | 63.34  | 1400.08 | 88681.07  |  |
| 2  | 011101003003 | 细石混凝土楼地<br>面                         | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 150厚C20混凝<br>土地面, 地面采<br>用高标号水泥抹<br>面压光。<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关<br>的一切费用   | m2 | 72.1   | 161.46  | 11641.27  |  |
| 3  | 011201001003 | 墙面一般抹灰                               | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 内墙面一般抹<br>灰20mm厚, 刷白<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关<br>的一切费用   | m2 | 144.91 | 36.24   | 5251.54   |  |
| 4  | 011202001002 | 柱面一般抹灰                               | 1. 柱面一般抹灰<br>20mm厚, 刷白<br>2. 清单中已考虑<br>与此项工作相关<br>的一切费用   | m2 | 6.96   | 41.08   | 285.92    |  |
| 5  | 011301001003 | 天棚抹灰                                 | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 天棚面打磨两<br>遍, 装饰白水泥<br>批白<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关<br>的一切费用   | m2 | 156.12 | 58.85   | 9187.66   |  |
| 6  | 010103001003 | 回填方                                  | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 部位: 电缆沟<br>以外, 室内回填<br>土<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关  | m3 | 61.29  | 25.93   | 1589.25   |  |

张斌  
2022.1.25

张斌  
2022.1.25

|   |              |                                      |   |    |       |         |           |  |
|---|--------------|--------------------------------------|---|----|-------|---------|-----------|--|
| 7 | 010507004002 | 台阶                                   | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 台阶做法见<br>12YJ1图集台阶1<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关<br>的一切费用  | m2 | 3.94  | 245.53  | 967.39    |  |
| 8 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面                              | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 台阶面层做法<br>见12YJ1图集台<br>阶1<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关   | m2 | 3.94  | 51.68   | 203.62    |  |
| 9 | 011503001002 | 金属栏杆                                 | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 台阶栏杆详见<br>图纸设计12YJ9-<br>1图集107页,节<br>点2<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关   | m  | 4.3   | 293.63  | 1262.61   |  |
|   |              | 土建部分(1#住<br>宅配室内电缆沟<br>、支架、室内装<br>修) |   |    |       |         | 106300.77 |  |
| 1 | 010507003003 | 电缆沟、地沟                               | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. MU20煤矸石烧<br>结普通砖, M10<br>水泥砂浆<br>3. 8mm厚花纹钢<br>板盖板并采取防<br>腐处理<br>4. L63*6+L50*5<br>电缆支架(热镀<br>锌)<br>5. L50*5角钢包<br>边<br>6. C25混凝土梁<br>240mm*240mm、<br>C25砼GL1、C25<br>砼GL2<br>7. 20厚干混抹灰<br>砂浆DP M10 | m  | 58.48 | 1400.08 | 81876.68  |  |
| 2 | 011101003004 | 细石混凝土楼地<br>面                         | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 150厚C20混凝<br>土地面, 地面采<br>用高标号水泥抹<br>面压光。<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关<br>的一切费用   | m2 | 51.43 | 161.46  | 8303.89   |  |
| 3 | 011201001004 | 墙面一般抹灰                               | 1. 具体做法详见<br>图纸<br>2. 内墙面一般抹<br>灰20mm厚, 刷白<br>3. 清单中已考虑<br>与此项工作相关<br>的一切费用   | m2 | 148.5 | 36.24   | 5381.64   |  |

张辉 2022.1.25

李红 2022.1.25

|                |              |   |  |    |       |        |           |                                   |  |
|----------------|--------------|---|--|----|-------|--------|-----------|-----------------------------------|--|
| 4              | 011301001004 | 天棚抹灰  | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 天棚面打磨两遍, 装饰白水泥批白<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用        | m2 | 124.6 | 58.85  | 7332.71   |                                   |  |
| 5              | 010103001004 | 回填方   | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 部位: 电缆沟以外, 室内回填土<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关             | m3 | 43.72 | 25.93  | 1133.66   |                                   |  |
| 6              | 010507004003 | 台阶  | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 台阶做法见12YJ1图集台阶1<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用         | m2 | 4.78  | 245.53 | 1173.63   |                                   |  |
| 7              | 011107004003 | 水泥砂浆台阶面   | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 台阶面层做法见12YJ1图集台阶1<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关            | m2 | 4.78  | 51.68  | 247.03    |                                   |  |
| 8              | 011503001003 | 金属栏杆  | 1. 具体做法详见图纸<br>2. 台阶栏杆详见图纸设计12YJ9-1图集107页, 节点2<br>3. 清单中已考虑与此项工作相关 | m  | 2.9   | 293.63 | 851.53    |                                   |  |
|                |              | 分部小计  |  |    |       |        | 371583.4  |                                   |  |
|                |              | 措施项目  |  |    |       |        |           |                                   |  |
| 合 计            |              |   |  |    |       |        |           | 371583.4                          |  |
| 本次进度款金额=合计*70% |              | 根据合同约定: “(1) 第一阶段: 土建部分施工完成(包含设备房及值班室的墙面天棚粉刷、防火门供货安装、电缆沟、设备基础及预埋件、照明设施、应急照明、事故照明、接地设施、通风设施、钢制竖井), 经甲方确认, 付至本阶段已完合同额的70%。” |  |    |       |        | 260108.38 | 根据工程进度、质量、安全确认单, 情况说明, 已扣除本次未施工项目 |  |

李克峰

2022.11.25

洛阳量子园置业有限公司

洛阳友邦电气设备有限公司  
李克峰 2022.11.25