

工程结算汇总表

合同编号: KYYH.68-JA-110


合同金额: 1200000元


合同名称: 开元壹号68地块人防设备采购与安装工程合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南复鼎防护设备有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)
一	结算总造价			1093000.00
1.1	合同价			1200000
1.2	未施工项扣减			-106226.234
1.3	变更			0.00
1.4	税差扣减			0.00
1.5	协商优惠金额			-773.77
二	其他费用合计			0.00
2.1			0.00
2.2			0.00
三	工程结算金额	(小写)	1093000.00元	
		(大写)	壹佰零玖万叁仟元整	
四	应扣甲供材合计		0.00	
4.1	甲供材料一		0.00	
4.2	甲供材料二		0.00	
五	应扣水电费合计		0.00	
5.1	水费		0.00	
5.2	电费		0.00	
六	工程最终 付款金额	(小写)	1093000.00元	
		(大写)	壹佰零玖万叁仟元整	
七	工程最终 发票金额	(小写)	1093000.00元	
		(大写)	壹佰零玖万叁仟元整	

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2022.02.12

日期:

开元壹号68地块人防设备采购与安装工程合同 结算明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
一	未施工项扣款小计		元			-106226.23
1	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 焊接钢板 3. 形状: 圆形具体尺寸参照图集 4. 板材厚度: 3mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按图纸及规范要求 6. 接口形式: 焊接连接 7. 未详尽处满足图纸及相关规范要求(含人防验收通	m2	-5.48	166.06	-909.88
2	测压管	1. 名称: 测压管 2. 规格: DN15 3. 详见图集07FK02第58页(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-2	40.06	-80.12
3	尾气检测取样管	1. 名称: 尾气检测取样管 2. 规格: DN15 3. 详见图集07FK02第59页(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-3	40.06	-120.18
4	增压管	1. 名称: 增压管 2. 规格: DN25 3. 详见图集07FK02第58页(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-10	49.53	-495.30
5	空气质量检测仪	1. 名称: 空气质量检测仪(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-9	2010.17	-18091.53
6	气密测量管	1. 名称: 气密测量管 2. 规格: DN50 3. 详见图集07FK02第60页(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-3	49.53	-148.59
7	换气堵头	1. 名称: 换气堵头 2. 型号: D315(含人防验收通过等与之相关的一切费	个	-3	244.72	-734.16
8	放射性检测取样管	1. 名称: 放射性检测取样管 2. 规格: DN32 3. 详见图集07FK02第59页(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-2	49.53	-99.06
9	换气堵头	1. 名称: 换气堵头 2. 型号: D560(含人防验收通过等与之相关的一切费	个	-1	312.45	-312.45
10	空气染毒检测仪	1. 名称: 空气染毒监测仪(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-1	4552.02	-4552.02
11	电话设备控制箱	1. 名称: 电话设备控制箱 2. 安装方式: 明装, 底距地1.5m (含人防验收通过等与之相关的一切费用)	台	-7	380.18	-2661.26
12	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 明装(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-21	10.92	-229.32
13	电话线	1. 名称: 电话线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: RVS2*0.5(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	m	-722	2.04	-1472.88
14	毒剂报警器探头	1. 名称: 毒剂报警器探头 (含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-1	10566.5	-10566.50
15	毒剂报警器主机	1. 名称: 毒剂报警器主机 (含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-1	15443.35	-15443.35

段笑宇

刘仁杰

2022.02.12

16	热镀锌钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN32 3、连接方式：螺纹连接 4、管道支架安装及支架防腐：按图纸及规范要求 5、管道试压、消毒冲洗(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	m	-204	28.91	-5897.64
17	热镀锌钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、管道支架安装及支架防腐：按图纸及规范要求 5、管道试压、消毒冲洗(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	m	-122	31.9	-3891.80
18	热镀锌钢管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、管道支架安装及支架防腐：按图纸及规范要求 5、管道试压、消毒冲洗(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	m	-117.8	43.41	-5113.70
19	闸阀	1、名称：闸阀 2、规格：DN65 3、型号：744T-10(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-1	139.98	-139.98
20	闸阀	1、名称：闸阀 2、规格：DN50 3、型号：744T-10 4、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通	个	-6	130.01	-780.06
21	闸阀	1、名称：闸阀 2、规格：DN40 3、型号：744T-10 4、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通	个	-28	115.15	-3224.20
22	闸阀	1、名称：闸阀 2、规格：DN25 3、型号：744T-10 4、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通	个	-2	98.04	-196.08
23	蝶阀	1、名称：蝶阀 2、规格：DN50 3、型号：744T-10 4、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通	个	-2	139.99	-279.98
24	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN50 3、型号：H41T-10 4、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通	个	-3	125.49	-376.47
25	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN40 3、型号：H41T-10 4、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通	个	-14	115.15	-1612.10
26	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN25 3、型号：H41T-10 4、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通	个	-1	96.58	-96.58
27	球阀	1、名称：球阀 2、规格：DN50 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通 过等与之相关的一切费用)	个	-5	115.88	-579.40
28	球阀	1、名称：球阀 2、规格：DN40 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通 过等与之相关的一切费用)	个	-9	112.89	-1016.01

张笑宇
2022.02.12

刘仁杰

29	球阀	1、名称：球阀 2、规格：DN32 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-16	107.72	-1723.52
30	球阀	1、名称：球阀 2、规格：DN25 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-3	104	-312.00
31	截止阀	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-42	48.29	-2028.18
32	管道泵	1、名称：管道泵 ISG32-125型 2、规格：Q=5M3/h, H=20m n=0.75KW 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	台	-9	1244.34	-11199.06
33	给水手摇泵	1、名称：手摇泵 SH-38型 2、规格：Q=2.34-3.53M3/h, H=30m 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	台	-9	869.18	-7822.62
34	防护阀	1、名称：防护阀 2、规格：DN25 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-35	104	-3640.00
35	防护阀	1、名称：防护阀 2、规格：DN32 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-1	115.88	-115.88
36	防护阀	1、名称：球阀 2、规格：DN50 3、其它未尽事宜参照图纸及规范要求(含人防验收通过等与之相关的一切费用)	个	-2	132.19	-264.38
二	合同总价		元			1200000.00
三	结算金额合计(一+二)		元			1093773.77
四	协商优惠金额		元			-773.77
五	最终结算金额(三+四)		元			1093000.00

张英子

刘仁杰

2022.2.12

结算通知书

河南复鼎防护设备有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：KYYH.68-JA-110的《开元壹号或68地块人防设备采购与安装工程合同》，目前贵司已完成开元壹号或68地块人防设备采购与安装工程，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、要求贵公司在2021年10月15日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在2021年10月15日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以A4纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于2021年10月15日前提交我司工程部门签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。


5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》


1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：刘仁杰

开元壹号工程总签发：


2021.9.27

开元壹号项目总签发：


2021.9.27

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 68 地块人防设备采购与安装工程合同 KYYH.68-JA-110》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 ¥1200000.00 元；合同执行过程中发生签证/份，增(减)造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增(减)造价为 / 元。

合同减造价合计为 73475.42 元，申报合同结算造价为 ¥1126524.58 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2021年9月28日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 ¥960000.00 元 (大写: 玖拾陆万元整)。

(结算明细见附件)

公司: 河南复鼎防护设备有限公司 (盖章)

2021年9月28日



结算工作联系人: 刘仁杰

手机号码: 15639929789

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。


授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 王江萍 系 河南复鼎防护设备有限公司 的法定代表人，现委托 刘仁杰 为我方代理人，并以本公司的名义办理 开元壹号 68 地块人防设备采购与安装 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：河南复鼎防护设备有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人： 刘仁杰 （签字）

结算资料核对确认单

项目名称	开元壹号 68 地块人防设备采购与安装工程合同		核对时间	2021.10.15
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	竣工验收单	1 份共 1 页	原件	
2	授权委托书	1 份 1 页	原件	
3	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
4	水电费结清证明	1 份 1 页	原件	
5	工程施工合同 (KYYH.68-JA-110)	1 份 28 页	复印件	
6	施工方报送的结算资料	1 份 17 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位: (签字盖章) 	项目工程部: (签字盖章) 	成本部: (签字盖章) 	

注:

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号68地块人防设备采购与安装工程合同

合同编号：KYYH.68-JA-110

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2020/3/10	143541.97	143541.97	143541.97	13%	
2020/6/30	300,000.00	300,000.00	352,900.00	13%	
2020/7/10	52,900.00	52,900.00			
2020/10/1	200,000.00	200,000.00	463558.03	13%	
2020/10/10	100,000.00	100,000.00			
2020/12/22	163,558.03	163,558.03	0	13%	
小计	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.13	

甲方财务：截止2021.9.29累计付款

¥960000.00，累计已收发票

¥960000.00，税率一致

请

2021.9.29



证明

兹证明河南复鼎防护设备有限公司在开元壹号
68地块（瑞境苑）施工用电、水，费用已结清。



胡仁杰



单项工程验收单 (分包)

2021年9月17日

合同名称	开元壹号 68 地块人防设备采购与安装工程合同			
施工单位	河南复鼎防护设备有限公司			
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司			
工程开工日期	2020 年 3 月 10 日	工程竣工日期	2020 年 5 月 9 日	
工程内容: 图纸范围内的通风系统、给水系统、弱电系统、标识标牌等设备采购及安装调试、封堵。				
验收结论: <p style="text-align: center;">合格</p>				
工程评价结果: 在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划 ✓	
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感 成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓ 符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合 不符合
	质量: A: 优良		B: 合格 ✓ C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故 ✓		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章 <p style="text-align: center;">河南复鼎防护设备有限公司</p>			
	监理单位验收人员签字或盖章 <p style="text-align: center;">河南省人防建设监理有限公司</p>			
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章 <p style="text-align: center;">浩德鑫置地有限公司</p>			
	工程部	设计部	成本部	
[Signature] 2021.9.17		[Signature] 2021.9.17		[Signature] 2021.9.17