

工程结算汇总表

合同编号: KYH.60B-JA-048

合同金额: 915494.65元

合同名称: 开元壹号60号地块商务公寓楼电线电缆供货合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)
一	结算总造价 1.1+1.2+1.3-1.4			905000.00
1.1	结算金额合计			905637.97
1.2	未施工项扣减			0.00
1.3	变更			0.00
1.4	税差扣减			0.00
1.5	协商优惠金额			-637.97
二	其他费用合计			0.00
2.1			0.00
2.2			0.00
三	工程结算金额	(小写)	905000.00元	
		(大写)	玖拾万伍仟元整	
四	应扣甲供材合计		0.00	
4.1	甲供材料一		0.00	
4.2	甲供材料二		0.00	
五	应扣水电费合计		0.00	
5.1	水费		0.00	
5.2	电费		0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	905000.00元	
		(大写)	玖拾万伍仟元整	
七	工程最终发票金额	(小写)	905000.00元	
		(大写)	玖拾万伍仟元整	

甲方代表: 段笑平

乙方代表: 王飞宁

日期: 2022.1.27

日期: 2022.1.27

开元壹号60号地块商务公寓楼电线电缆供货合同

结算价明细汇总表

序号	材料名称	型号	规格	单位	数量	含税单价 (原合同)	含税单价 (调整后)	合价	备注
一	2020年9月21日甲供物资申请表, 当日长江铜业网长江现货1#铜价格52550元/吨, 投标当日长江铜业网长江现货1#铜价格51830元/吨。当甲供物资申请表当日长江铜业网长江现货1#铜价格在“50793.4元/吨--52866.6元/吨”之间不调整, 本次线缆价格涨幅在2%以内, 不调整								
1	电缆	RTXMY	4*35+1*16	m	403	114.36	114.36	46087.08	
2	电缆	RTXMY	5*16	m	323	60.55	60.55	19557.65	
3	小计			元				65644.73	
二	2021年2月19日甲供物资申请表, 当日长江铜业网长江现货1#铜价格63480元/吨, 投标当日长江铜业网长江现货1#铜价格51830元/吨。当甲供物资申请表当日长江铜业网长江现货1#铜价格在“50793.4元/吨--52866.6元/吨”之间不调整, 本次线缆价格涨幅在2%以外, 需调整								
1	电缆	YDF-RTXMY	4*185+1*95	m	149	588.15	666.93	99372.57	
2	电缆	YDF-RTXMY	4*95+1*50	m	174	309.48	350.05	60908.7	
3	电缆	YDF-RTXMY	4*70+1*35	m	394	228.74	258.46	101833.24	
4	电缆	YDF-RTXMY	4*50+1*25	m	124	164.15	185.38	22987.12	
5	电缆	YDF-RTXMY	4*25+1*16	m	737	86.91	97.85	72115.45	
6	电缆	YDF-RTXMY	5*16	m	1047	60.54	68.09	71290.23	
7	电缆	YDF-RTXMY	5*10	m	1947	38.04	42.76	83253.72	
8	电缆	YDF-RTXMY	5*6	m	2605	26.75	29.58	77055.9	
9	电缆	RTXMY	4*120+1*70	m	223	374.59	426.48	95105.04	
10	电缆	RTXMY	4*240+1*120	m	106	749.44	851.34	90242.04	
11	电缆	RTXMY	5*4	m	1050	22.54	24.43	25651.5	
12	电缆	分支连接体	4*185+1*95	m	2	622.46	622.46	1244.92	
13	电缆	分支连接体	4*185+1*95	m	2	622.46	622.46	1244.92	
14	电缆	分支连接体	4*70+1*35	m	2	534.60	534.6	1069.2	

段家平
2022.01.17

王飞
2022.01.17

15	电缆	分支连接体	4*70+1*35	m	2	534.60	534.6	1069.2	
16	电缆	分支连接体	4*25+1*16	m	20	534.60	534.6	10692	
17	电缆	分支连接体	5*16	m	14	534.60	534.6	7484.4	
18	电缆	分支连接体	5*10	m	4	367.54	367.54	1470.16	
19	电缆	分支连接体	4*70+1*35	m	2	534.60	534.6	1069.2	
20	小计			元				825159.51	
三	2021年4月12日甲供物资申请表，当日长江铜业网长江现货1#铜价格65780元/吨，投标当日长江铜业网长江现货1#铜价格51830元/吨。当甲供物资申请表当日长江铜业网长江现货1#铜价格在“50793.4元/吨--52866.6元/吨”之间不调整，本次线缆价格涨幅在2%以外，需调整								
1	电缆	RTXMY	5*6	m	77	26.75	30.19	2324.63	
2	电缆	RTXMY	5*10	m	15	38.04	43.78	656.7	
3	电缆	RTXMY	5*16	m	170	60.54	69.72	11852.4	
4	小计			元				14833.73	
四	结算金额合计			元				905637.97	
五	协商优惠金额			元				-637.97	
六	最终结算金额合计			元				905000.00	

甲方代表: 段家平

乙方代表: 王凤夕

日期: 2022.01.27

日期: 2022.01.27

结算通知书

恒天

产园 → 汽信能

中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为 KYYH.60B-JA-048 的《开元壹号 60 地块商务公寓楼电线电缆供货合同》，目前贵司已完成施工合同内容，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、要求贵公司在 2021 年 10 月 15 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 10 月 15 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2021 年 10 月 15 日前提交我司工程部门签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请单 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：王明

开元壹号项目工程总签发人：，

王明

开元壹号项目总签发人：

侯卫卫
2021.8.31

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 60 号地块商务公寓楼电线电缆供货》KYYH.60B-JA-048，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 915494.65 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同增（减）造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 915494.65 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2021 年 8 月 23 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 731599.90 元（大写：柒拾叁万壹仟伍佰玖拾玖元玖角）。

（结算明细见附件）

公司（盖章）

2021 年 8 月 28 日



结算工作联系人：王飞宇

手机号码：18937910840

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 张继卫 系 中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司 的法定代表人，现委托 王飞宁 为我方代理人，并以本公司的名义办理 《开元壹号 60 号地块商务公寓楼电线电缆供货》KYYH. 60B-JA-048 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）






法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）王飞宁



结算资料核对确认单

项目名称	开元壹号 60 号地块商务公寓楼电线电缆供货合同		核对时间	2021.10.15
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	电线电缆验收单	1 份共 4 页	原件	
2	授权委托书	1 份 1 页	原件	
3	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
4	工程施工合同 (KYYH.60B-JA-048)	1 份 8 页	复印件	
5	施工方报送的结算资料	1 份 1 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位： (签字盖章) 	项目工程部： (签字盖章) 	成本部： (签字盖章) 	

注：

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程往来账目明细

合同名称：《开元壹号60号地块商务公寓楼电线电缆供货》

合同编号：KYYH.60B-JA-048

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票 金额 (元)	开票税率	备注
2020.11.19		63675.39			
2020.11.30			65644.73	13%	
2021.4.1		300000			
2021.4.12		353534			
2021.5.25			819684.14	13%	
2021.6.22		14390.51			
2021.8.18			14835.58	13%	
小计		731599.9	900164.45		

甲方财务：截止2021.8.31累计付款

731599.9; 累计已收发票

900164.45; 税率收.

清

2021.8.31

乙方财务：

(单位盖章)







电线电缆验收单



使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	RTXMY4*185+1*95	149	
	2	RTXMY4*95+1*50	174	
	3	RTXMY4*70+1*35	394	
	4	RTXMY4*50+1*25	124	
	5	RTXMY4*25+1*16	737	
	6	RTXMY5*16	1047	
	7	RTXMY5*10	1947	
	8	RTXMY5*6	2605	
	9	RTXMY4*120+1*70	223	
	10	RTXMY4*240+1*120	106	
	11	RTXMY5*4	1050	
	12	分支体 4*185+1*95 分 4*95+1	2个	
	13	分支体 4*185+1*95 分 4*50+1	2个	
	14	分支体 4*70+1*35 分 5*10	2个	
	15	分支体 4*70+1*35 分 5*6	2个	



16	分支体 4*25+1*16 分 5*6	20个	
17	分支体 5*16 分 5*6	14个	
18	分支体 5*10 分 5*6	4个	
19	分支体 4*70+1*35 分 4*50+1*25	2个	
20			
接货单位 签字		 慕迎忠	 李海兵 2021.3.16
相关验收单位 签字		 李海兵 2021.3.19	 李海兵 2021.3.19



电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量 (米)	备注
	1	RTXMY 4*35+1*16	403	
	2	RTXMY 5*16	323	
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			

接货单位
签字



相关验收单位
签字






李东
2020.10.23

张东飞
2020.10.23

林琦琦
2020.10.23

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	RTXMY5*16	170	
	2	RTXMY5*10	15	
	3	RTXMY5*6	77	
接货单位 签字	 暴进忠 2021.4.17		供货单位 签字	
相关验收单位 签字	 李浩强 2021.4.17		王波 2021.4.17	