

进度报告审核

工作项名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划计划 -> 外墙漆施工完成
计划开始时间	2022-01-01
计划结束时间	2022-02-28
进度计划名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划
报告日期	2022-03-17
进度	95%
实际开始时间	2022-01-01
实际结束时间	
执行情况	1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼外墙漆施工完成95%