



单项工程中间节点验收单

合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司

验收内容:

一期: 51#楼: 土建: 商铺: 主体完成; 二次结构完成, 抹灰完成 90%。主楼: 批白: 楼梯间批白完成; 烟道安装: 27-31 层完成; 诱导器安装完成; 保温: 南立面完成; 屋面: 主楼、楼梯间电梯机房屋面找平层完成。变形缝: 盖板完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。52#楼: 土建: 屋面: 防水保护层以下工序完成。保温: 南立面完成; 架空层顶板保温完成。变形缝: 盖板完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。53#楼: 土建: 53#楼正前方商铺: 主体结构完成; 主楼: 屋面: 防水保护层以下工序完成。保温: 南立面完成; 架空层顶板保温完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。56#楼: 土建: 屋面: 防水保护层以下工序完成。卫生间: 8-32 层地面完成; 贴砖: 2-9、28-33 层完成; 变形缝: 盖板完成。烟道安装: 诱导器安装完成; 安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。57#楼: 土建: 屋面: 防水保护层以下工序完成。贴砖: 西单元地砖完成; 墙砖完成 40%; 东单元墙砖 1-5 层; 安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。一期车库: 土建: 抹灰: 一层二层抹灰完成; 车库防水完成 95%。

二期: 55#楼: 土建: 二次结构: 4-25 层构造柱、圈梁、过梁完成; 4-20 层止水带完成; 砌体: 2-19 层完成 80%, 地下砌体完成 40%。开闭所: 土建: 二次结构完成 95%; 配电室地面完成; 屋面防水完成; 二期车库: 土建: (1-16) - (1-22) / (1-K)-(1-N) 轴 (D3) 车库完成; 安装: (1-16) - (1-22) / (1-K)-(1-N) 轴水电安装预留预埋完成。

验收结论:

合格

工程评价结果: 在评价结果后打√

1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	质量情况	安全文明施工	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
2	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故






浩德鑫置地

HODEX REAL ESTATE

TEL: 0379-69916601

4	现场: A: 整洁、无浪费 B: 一般 C: 差
	施工单位验收人员签字并盖章
	监理单位验收人员签字并盖章
	建设单位验收人员签字或盖章



侯艳中 2022.3.29

