

## 工程款支付申请单

编号:

|      |                   |      |                 |
|------|-------------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 开元壹号              | 施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司   |
| 合同名称 | 开元壹号 62#地块施工总承包合同 | 合同编号 | KYYH. 62-JA-028 |

**致： 洛阳浩德鑫置地有限公司**

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00以上主体每完成五层、水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价\*80%的工程价款。

现申请一期二期进度款。一期：51#楼：土建：商铺：主体完成；二次结构完成，抹灰完成 90%。主楼：批白：楼梯间批白完成；烟道安装：27-31 层完成；诱导器安装完成；保温：南立面完成；屋面：主楼、楼梯间电梯机房屋面找平层完成。变形缝：盖板完成。安装：电井、电梯电缆敷设完成；电井接地完成；屋面避雷完成；公区电线电缆完成。52#楼：土建：屋面：防水保护层以下工序完成。保温：南立面完成；架空层顶板保温完成。变形缝：盖板完成。安装：电井、电梯电缆敷设完成；电井接地完成；屋面避雷完成；公区电线电缆完成。53#楼：土建：53#楼正前方商铺：主体结构完成；主楼：屋面：防水保护层以下工序完成。保温：南立面完成；架空层顶板保温完成。安装：电井、电梯电缆敷设完成；电井接地完成；屋面避雷完成；公区电线电缆完成。56#楼：土建：屋面：防水保护层以下工序完成。卫生间：8-32 层地面完成；贴砖：2-9、28-33 层完成；变形缝：盖板完成。烟道安装：诱导器安装完成；安装：电井、电梯电缆敷设完成；电井接地完成；屋面避雷完成；公区电线电缆完成。57#楼：土建：屋面：防水保护层以下工序完成。贴砖：西单元地砖完成；墙砖完成 40%；东单元墙砖 1-5 层；安装：电井、电梯电缆敷设完成；电井接地完成；屋面避雷完成；公区电线电缆完成。一期车库：土建：抹灰：一层二层抹灰完成；车库防水完成 95%。

二期：55#楼：土建：二次结构：4-25 层构造柱、圈梁、过梁完成；4-20 层止水带完成；砌体：2-19 层完成 80%，地下砌体完成 40%。开闭所：土建：二次结构完成 95%；配电室地面完成；屋面防水完成；二期车库：土建：(1-16) - (1-22) / (1-K) - (1-N) 轴 (D3) 车库完成；安装：(1-16) - (1-22) / (1-K) - (1-N) 轴水电安装预留预埋完成。

一期进度款金额为伍佰壹拾万元整（大写）（小写：5100000 元），二期进度款金额为叁佰零叁万元整（大写）（小写：3030000 元），合计金额为捌佰壹拾叁万元整（大写）（小写：8130000 元）请予以审核！

请贵司将本次进度款中的肆佰万元整（大写）（小写：4000000 元），以现金转账方式转至中原银行农民工工资专用账户。

**现金转账收款账号为：**

户名：中国建筑第五工程局有限公司      账号：2572 0518 5068  
 开户行：中国银行郑州经四路支行      开户行行号：104491068023

**电子银票/商票收款账号为：**



户名：中国建筑第五工程局有限公司

账号：2611 5829 4408

开户行：中国银行郑州经四路支行

开户行行号：104491068023

中原银行农民工工资代发专户账号

账户名称：中国建筑第五工程局有限公司

账号：410301010190151501

开户银行：中原银行股份有限公司洛阳分行

开户行账号：313493003015

施工单位（章）

项目经理：

日期：2022.4.29



备注：本表做为支付工程款的附件。

