

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包 合同	合同编号	KYYH.62-JA-028

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00以上主体每完成五层、水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请一期二期进度款。一期: 51#楼: 土建: 商铺: 主体完成; 二次结构完成, 抹灰完成 90%。主楼: 批白: 楼梯间批白完成; 烟道安装: 27-31 层完成; 诱导器安装完成; 保温: 南立面完成; 屋面: 主楼、楼梯间电梯机房屋面找平层完成。变形缝: 盖板完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。52#楼: 土建: 屋面: 防水保护层以下工序完成。保温: 南立面完成; 架空层顶板保温完成。变形缝: 盖板完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。53#楼: 土建: 53#楼正前方商铺: 主体结构完成; 主楼: 屋面: 防水保护层以下工序完成。保温: 南立面完成; 架空层顶板保温完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。56#楼: 土建: 屋面: 防水保护层以下工序完成。卫生间: 8-32 层地面完成; 贴砖: 2-9、28-33 层完成; 变形缝: 盖板完成。烟道安装: 诱导器安装完成; 安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。57#楼: 土建: 屋面: 防水保护层以下工序完成。贴砖: 西单元地砖完成; 墙砖完成 40%; 东单元墙砖 1-5 层; 安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 电井接地完成; 屋面避雷完成; 公区电线电缆完成。一期车库: 土建: 抹灰: 一层二层抹灰完成; 车库防水完成 95%。

二期: 55#楼: 土建: 二次结构: 4-25 层构造柱、圈梁、过梁完成; 4-20 层止水带完成; 砌体: 2-19 层完成 80%, 地下砌体完成 40%。开闭所: 土建: 二次结构完成 95%; 配电室地面完成; 屋面防水完成; 二期车库: 土建: (1-16)-(1-22)/(1-K)-(1-N) 轴 (D3) 车库完成; 安装: (1-16)-(1-22)/(1-K)-(1-N) 轴水电安装预留预埋完成。

一期进度款金额为伍佰壹拾万元整 (大写) (小写: 5100000 元), 二期进度款金额为叁佰零

洛阳浩德鑫置地有限公司 ADD: 洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处 (开元壹号) 项目会所



扫描全能王 创建

叁万元整(大写)(小写: 3030000元), 合计金额为捌佰壹拾叁万元整(大写)(小写: 8130000) 请予以审核!

请贵司将本次进度款中的肆佰万元整(大写)(小写: 4000000元), 以现金转账方式转至中原银行农民工工资专用账户。现金转账收款账号为:





户名: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 2572 0518 5068
 开户行: 中国银行郑州经四路支行 开户行行号: 104491068023

电子银票/商票收款账号为:

户名: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 2611 5829 4408
 开户行: 中国银行郑州经四路支行 开户行行号: 104491068023

中原银行农民工工资代发专户账号:

账户名称: 中国建筑第五工程局有限公司 账号: 410301010190151501
 开户银行: 中原银行股份有限公司洛阳分行 开户行账号: 313493003015

工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <p style="text-align: right;">施工单位:  日期: 2022.3.29</p>
监理单位审核意见:	建设单位审核意见:
 签字:  日期: 2022.3.29	签字:  日期: 2022.3.29

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

