

洛宁山水文苑土方供应工程施工合同结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	洛宁山水文苑土方供应工程施工合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	工程结算协议书	1份1页	第3页	签字版	
4	结算价汇总表	1份1页	第4页	签字版	
5	结算明细汇总表	1份1页	第5页	签字版	
6	土方计算书	1份1页	第6页	签字版	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	结算申请报告	1份1页	第8页	原件	
9	法人代表授权书	1份1页	第9页	原件	
10	往来账目明细	1份1页	第10页	原件	
11	土方回填前后标高测量表	1份2页	第11~12页	复印件	
12	洛宁山水文苑土方供应工程施工合同	1份5页	第13~17页	复印件	

造价师: 吉奇森 2022.3.23

日期:

洛宁山水文苑土方供应工程施工合同 结算价汇总表

合同编号：LNSSWY-JA-017

合同金额：125000.00元

合同名称：洛宁山水文苑土方供应工程施工合同

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方：洛宁县宁通环洁渣土运输有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	45900.00
1.1	图纸内结算值(合同内)	0	0	0	0
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	派单	0	0	0	0
1.4	罚款单	0	0	0	0
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	45,900.00元		
		(大写)	肆万伍仟玖佰元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	45,900.00元		
		(大写)	肆万伍仟玖佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	45,900.00元		
		(大写)	肆万伍仟玖佰元整		

甲方代表：吉香忠

乙方代表：张辉

日期：2022.3.23

日期：2022年3月23号

附件：同报收。

洛宁山水文苑土方供应工程施工合同
结算价明细汇总表

序号	项目名称	工程量 (m ³)	含税单价 (元/m ³)	含税合价 (元)	备注
1	土方供应	1837.50	25	45937.5	
2	取整后合计金额 (元)			45900	

甲方代表: 吉衡忠

乙方代表: 张辉

日期: 2022.3.23

日期: 2022年3月23号

土方计算书

回填前				
前视度数				0.00
前视绝对标高				317.5
后视度数	1921	1821	1741	1900
		1658	1590	1610
		1535	1537	1491
	1275	1210	1335	1368
	1250	1260	1375	1350
		1420	1502	1644
	1878	1305	1280	1300
		785	886	1060
		940	935	840
		943	900	813
		1112	935	826
平均后视度数	1311.65			
后视绝对标高(m)	317.5-1311.65/1000			316.19
回填后 (GPS测量)				
度数	316.87	316.84	316.84	316.73
	316.79	316.85	316.84	316.75
	316.86	316.9	316.91	316.78
	317.1	317	316.87	316.83
	317.1	317	317	316.87
	317.16	317.16	317.16	317
	317.06	317.05	317.11	317.11
	317.03	317	317.1	317.12
	316.95	317.03	316.96	316.91
	316.91	316.89	316.89	316.87
	317.07	316.99	316.94	316.94
	317.16	317.1	316.99	316.96
	316.74	316.86	316.6	316.76
	316.68	316.66	316.6	316.67
	316.77	316.49	316.51	316.59
	316.78	316.78	316.71	316.75
	316.8	316.79	316.67	316.93
	平均绝对标高(m)	316.89		
回填高度H(m)	316.89-316.19			0.700
回填面积S(m ²)	150*17.5			2625
回填量V(m ³)	0.69*2625			1837.50

吉香塔 2022.3.23

工程结算通知书

洛阳浩德浩康置业有限公司：

我公司与贵公司签订的《洛宁山水文苑土方供应工程施工合同》合同编号为：LNSSWY-JA-017 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
 - 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 3 月 23 日之前派专业人员与我公司成本部门 吉香蕊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 3 月 25 日前提交我公司成本部门的 吉香蕊 签收。
 - 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
 - 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
 - 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。
- 附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明
- 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 吉香蕊 电话 15225568918，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：



工程总签发：

吉香蕊 2022.3.24

项目总签发：

陈朋友 2022.3.24

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德浩康置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《洛宁山水文苑土方供应施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 50000 元；合同执行过程中发生签证/份，增加造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同增加造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 50000 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2022 年 3 月 21 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 0 元（大写：零元）。

公司（盖章）

2022 年 3 月 21 日



结算工作联系人：张辉

手机号码：13015557933

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德浩康置地有限公司

本人买春锋系洛宁县宁通环洁渣土运输有限公司的法定代表人，现委托张辉为我方代理人，并以本公司的名义办理洛宁山水文苑土方供应工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）




买春锋
张辉

工程往来账目明细

合同名称：洛宁山水文苑土方供应工程施工合同

合同编号：LNSSWY-JA-017

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
/	/	/	/	/	/
小计					

甲方财务：  2022.3.24


乙方财务：

(单位盖章)



前视为 0.00

±0.000 标高为 37.50



1921

1821

1741

1900

1658

1590

1610

1535

1537

1491

1275

1210

1335

1368

1250

1260

1375

1350

1420

1502

1644

1878

1305

1280

1300

25

785

886

1060

940

935

840

943

900

813

1112

935

826

尺寸: 东西共 150m

南北向为 $12.5 + 5 = 17.5m$

张辉

李豪

李东伟

张敏

2022年2月19日

2022.2.19

2022年2月19日

洛宁山水文苑景观种植土回填前标高测量

售楼部示范区种植土方.



316.87	316.84	316.84	316.73	
316.79	316.85	316.84	316.75	
316.86	316.90	316.91	316.78	
317.10	317.00	316.87	316.83	
317.1	317.00	317.0	316.87	
317.16	317.16	317.86	317.0	
317.06	317.05	317.11	317.11	
317.03	317.00	317.10	317.12	
316.95		317.03	316.96	316.91
316.91	316.89	316.89	316.87	
317.07	316.99	316.94	316.94	
317.16	317.10	316.99	316.96	
316.94	316.86	316.60	316.76	
316.68	316.66	316.60	316.67	
316.77	316.49	316.51	316.59	
316.78	316.78	316.71	316.75	
316.80	316.79	316.67	316.93	

→ 0.1 0.2 0.3 0.4

2022.6.24 2022.6.24 2022.6.24 2022.6.24

洛宁山水文苑土方供应工程 施工合同

成本代码: 3.1.4

合同编号: LNSSWY-JA-017

发 包 人: 洛阳浩德浩康置业有限公司

承 包 人: 洛宁县宁通环洁渣土运输有限公司

签订时间: 2009年11月