

### 工程结算汇总表

合同编号: KYH. 67B-JA-027

合同金额: 226041.56元 (暂定金额)

合同名称: 开元壹开元壹号67B地块防火门制作及安装工程合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 洛阳星盾门业有限公司

	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价				211000.00
1.1	图纸内结算值				
1.2	变更				0
1.3	签证				
1.4	扣款				0
二	其他费用合计				0
2.1	.....				0
2.2	.....				0
三	工程结算金额	(小写)	211000.00		
		(大写)	贰拾壹万壹仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
...	.....				
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	0			
5.2	电费	0			
六	工程最终付款金额	(小写)	211000.00		
		(大写)	贰拾壹万壹仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	211000.00		
		(大写)	贰拾壹万壹仟元整		

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2022.4.1

日期: 2022.4.1号

已复核 赵宗阔

## 27#楼

序号	名称	洞口尺寸 (宽x高)		数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
1	乙FM	1500	2100	2	6.3	316.35	1993.01
2	乙FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
3	甲FM	1000	2100	2	4.2	316.35	1328.67
4	丙FM	1000	1800	16	28.8	316.35	9110.88
5	丙FM	1000	1400	8	11.2	316.35	3543.12
6	丙FM	1000	1200	4	4.8	316.35	1518.48
7	总计			35	61.6		19487.16

## 28#楼钢木防火门

序号	名称	洞口尺寸 (宽x高)		数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
1	乙FM	1500	2100	2	6.3	316.35	1993.01
2	乙FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
3	甲FM	1000	2100	2	4.2	316.35	1328.67
4	丙FM	1000	1800	16	28.8	316.35	9110.88
5	丙FM	1000	1400	8	11.2	316.35	3543.12
6	丙FM	1000	1200	4	4.8	316.35	1518.48
7	总计			35	61.6		19487.16

## 29#楼钢木防火门

序号	名称	洞口尺寸 (宽x高)		数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
1	甲FM	1500	2100	3	9.45	316.35	2989.51
2	乙FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
3	甲FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
4	丙FM	1000	1800	27	48.6	316.35	15374.61
5	丙FM	1000	1400	15	21	316.35	6643.35
6	丙FM	1000	1200	6	7.2	316.35	2277.72
7	总计			57	98.85		31271.20

## 30#楼钢木防火门

序号	名称	洞口尺寸 (宽x高)		数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
1	乙FM	1500	2100	4	12.6	316.35	3986.01
2	乙FM	1000	2100	5	10.5	316.35	3321.68
3	甲FM	1000	2100	4	8.4	316.35	2657.34
4	丙FM	1000	1800	32	57.6	316.35	18221.76
5	丙FM	1000	1400	16	22.4	316.35	7086.24
6	丙FM	1000	1200	8	9.6	316.35	3036.96
7	总计			69	121.1		38309.99

## 31#楼钢木防火门

序号	名称	洞口尺寸 (宽x高)		数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
1	甲FM	1500	2100	3	9.45	316.35	2989.51
2	乙FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
3	甲FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
4	丙FM	1000	1800	27	48.6	316.35	15374.61

5	丙FM	1000	1400	15	21	316.35	6643.35
6	丙FM	1000	1200	6	7.2	316.35	2277.72
7	总计			57	98.85		31271.20

32#楼钢木防火门

序号	名称	洞口尺寸 (宽x高)		数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
1	甲FM	1500	2100	4	12.6	316.35	3986.01
2	乙FM	1000	2100	5	10.5	316.35	3321.68
3	甲FM	1000	2100	4	8.4	316.35	2657.34
4	丙FM	1000	1800	36	64.8	316.35	20499.48
5	丙FM	1000	1400	20	28	316.35	8857.80
6	丙FM	1000	1200	8	9.6	316.35	3036.96
7	总计			77	133.9		42359.27

33#楼钢木防火门

序号	名称	洞口尺寸 (宽x高)		数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
1	甲FM	1500	2100	3	9.45	316.35	2989.51
2	乙FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
3	甲FM	1000	2100	3	6.3	316.35	1993.01
4	丙FM	1000	1800	27	48.6	316.35	15374.61
5	丙FM	1000	1400	15	21	316.35	6643.35
6	丙FM	1000	1200	6	7.2	316.35	2277.72
7	总计			57	98.85		31271.20

34#楼

楼层	级别	型号	单位	数量 (樘)	面积 (m2)	单价 (元)	合价 (元)
一层	FM丙	1200x1800	樘	2	5.04	316.35	1594.40
	FM乙	1000x2100	樘	1	2.1	316.35	664.34
	FM乙	1200x2100	樘	1	2.52	316.35	797.20
二层	FM乙	1000X2100	樘	1	2.1	316.35	664.34
	FM乙	1000X2100	樘	1	2.1	316.35	664.34
三层	FM丙	1200X1800	樘	2	5.04	316.35	1594.40
	FM乙	1000X2100	樘	1	2.1	316.35	664.34
	FM乙	1000X2100	樘	2	4.2	316.35	1328.67
四层	FM乙	1200x2100	樘	1	2.52	316.35	797.20
	FM乙	1000X2100	樘	1	2.1	316.35	664.34
负一层	FM乙	1000X2100	樘	1	2.1	316.35	664.34
	FM乙	1200x2100	樘	1	2.52	316.35	797.20
合计				403	711.29		11559.43
金额合计为 (元)							225016.59
未满足合同扣款 (元)							-7725.10
合计结算金额 (元)							217291.49
税金调整为13%金额合计为 (元)							211671.88
经协商最终结算金额为 (元)							211000

李明 2022.4.1  
已复核 赵家词

武剑强  
2022.4.1号

开元壹号67B地块防火门制作及安装合同扣款

序号	名称	单位	工程量	单价	合价	
1	合页未满足合同要求	樘	403	-10.75	-4332.25	
2	门框未满足合同要求	m2	711.29	-4.77	-3392.85	
3	合计				-7725.10	

俞明强  
2022.4.11

复核: 赵宇同

俞明强

2022.4.13

## 结算通知书

洛阳星盾门业有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为 KYYP.67B-JA-027 的《开元壹号 67B 地块防火门制作及安装工程》，目前贵司已完成施工合同内容，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

1、要求贵公司在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_日提交我司工程部门签收。


3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。


4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。


5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请单 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

开元壹号项目工程总签发人：

开元壹号项目总签发人：

# 工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 67B 地块防火门制作及安装工程合同 KYYH.67B-JA-027》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为226041.56元；合同执行过程中发生签证 / 份，增加造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同增加造价合计为 / 元，申报合同结算造价为225016.59元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2021 年 8 月 30 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计180833.25元（大写：壹拾捌万零捌佰叁拾叁元贰角伍分）。

（结算明细见附件）

2021 年 8 月（编号:008-012）



结算工作联系人： 武利强

手机号码：15290587832

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。



# 单项工程验收单

年 月 日

合同名称	开元壹号 67B 地块防火门制作及安装工程合同			
施工单位	洛阳星盾门业有限公司			
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司			
工程开工日期	2018. 9. 15	工程竣工日期	2019. 9. 15	
工程内容:	开元壹号 67B 地块防火门制作及安装工程 <b>因 67B 地块分两个标段</b>			
验收结论:	27. 28. 30. 32#楼, 2018. 9. 15-2018. 10. 15 29. 31. 33#楼, 2019. 9. 15-2019. 10. 5			
符合要求 验收合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√	每栋楼工期不超合同工期			
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划	
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		武利强 2020.11.9	
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2020.11.9	
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章			
	工程部	设计部	招采部	成本部
	李亚田 2020.11.9	林清琦 2020.11.9	张兴元 2020.11.09	高明峰 2020.11.9
物业公司				
王洪河 2020.11.9				

# 授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 张凯 系 河南星盾门业有限公司 的法定代表人，现委托 武利强 为我方代理人，并以本公司的名义办理 开元壹号 67B 地块防火门制作及安装 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。


附：法定代表人身份证明（正反面）




附：委托人身份证明（正反面）



公司：河南星盾门业有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

# 证明


由河南星盾门业有限公司施工的开元壹号 67#地块 29#、31#、33#  
楼防火门安装工程已与我方结清水电费。

河南宏程工程建设有限责任公司

2020年9月21日

项目部

严 2020. 9. 21



## 工程往来账目明细

合同名称：开元壹号67B地块防火门制作及安装工程

合同编号：KYYH.67B-JA-027

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2020.12.8	180833.25	163887.52	180833.25	13%	
2021.1.14		16945.73		13%	
小计		180833.25	180833.25		

甲方财务：截止 2021.9.7 累计付款

¥180833.25，累计已收发

票¥180833.24，税率

一致。

请

2021.9.7

乙方财务：

(单位盖章)

