



单项工程中间节点验收单

合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同				
施工单位	中国建筑第五工程局有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
验收内容:	<p>一期: 51#楼: 土建: 主楼屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成; 公区石膏线条完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 户内穿线完成; 户内开关插座安装完成; 电井内: 接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成。52#楼: 土建: 主楼屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成; 公区石膏线条完成; 商铺屋面全部完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 户内穿线完成; 户内开关插座安装完成; 电井内: 接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成。53#楼: 土建: 主楼屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 1-15 层户内穿线完成; 电井内: 接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成。56#楼: 土建: 屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成; 安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 户内穿线完成; 户内开关插座安装完成; 电井内: 接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成。57#楼: 土建: 屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成; 商铺屋面完成。安装: 电井、电梯电缆敷设完成; 户内穿线完成; 户内开关插座安装完成; 电井内: 接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成。一期车库: 土建: 一期车库防水完成。安装: 负一层桥架安装完成。</p> <p>二期: 55#楼: 土建: 主体结构: 26-30 层完成; 二次结构: 26-30 层构造柱、圈梁、过梁完成。安装: 26-30 层水电预留预埋完成。开闭所: 土建: 二次结构完成; 垃圾站地面完成、批白完成; 屋面完成; 外墙抹灰完成、保温完成。二期车库: 土建: (1-17) - (1-22) / (1-M) - (1-S) 轴 (C4、D4) 车库主体结构完成; 56#楼主楼北侧墙边-(2-K) 轴 / (2-2) - (2-11) 轴防水完成。安装: (1-17) - (1-22) / (1-M) - (1-S) 轴 (C4、D4) 车库水电安装预留预埋完成。幼儿园: 土建: 屋面完成。</p>				
验收结论:					
工程评价结果:	在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	质量情况	安全文明施工	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合





浩德鑫置地

HODX REAL ESTATE

TEL: 0379-69916601

	质量: A: 优良	B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故	B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费	B: 一般	
	施工单位验收人员签字并盖章	郭龙川	
	监理单位验收人员签字并盖章	王波	
	建设单位验收人员签字或盖章	WSZ	

