


开元壹号62地块51#52#53#56#57#车库安装 进度款汇总表 (2022年4月)

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算 价 (元)	支付比例	应付金额 (元)	备注
1	51#楼	土建	主楼屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成; 公区石膏 线条完成。	204089.05	80%	163271.24	
2	52#楼	土建	主楼屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成; 公区石膏 线条完成; 商铺屋面全部完成。	388250.87	80%	310600.70	
3	53#楼	土建	主楼屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成;	77791.87	80%	62233.50	
4	56#楼	土建	屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面 五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成;	126670.60	80%	101336.48	
5	57#楼	土建	屋面全部完成; 主楼坡屋面除屋面瓦外完成; 屋面 五除雨棚外全部完成; 钢爬梯完成;	450091.91	80%	360073.53	
6	车库	土建	一期车库防水完成;	50752.01	80%	40601.61	
7	合计 (元)			1297646.31		1038117.05	
8	取整后本次进度款最终金额为 (元)					1030000.00	

备注: 预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表: 

日期: 2022.5.6

乙方代表: 

日期: 2022.5.6



开元壹号62地块51#52#53#56#57#车库安装 进度款汇总表（2022年4月）

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算 价（元）	支付比例	应付金额（元）	备注
1	51#楼	安装	电井、电梯电缆敷设完成；户内穿线完成；户内开关插座安装完成；电井内：接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成；	952662.17	80%	762129.74	
2	52#楼	安装	电井、电梯电缆敷设完成；户内穿线完成；户内开关插座安装完成；电井内：接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成；	981304.11	80%	785043.29	
3	53#楼	安装	电井、电梯电缆敷设完成；1-15层户内穿线完成；电井内：接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成；	626930.63	80%	501544.50	
4	56#楼	安装	电井、电梯电缆敷设完成；户内穿线完成；户内开关插座安装完成；电井内：接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成；	895599.04	80%	716479.23	
5	57#楼	安装	电井、电梯电缆敷设完成；户内穿线完成；户内开关插座安装完成；电井内：接地扁铁安装完成、照明箱应急箱出线安装完成、电表箱出线完成；	768941.46	80%	615153.17	
6	车库	安装	负一层桥架安装完成。	1402595.67	80%	1122076.54	
7	合计（元）			5628033.08		4502426.46	
8	取整后本次进度款最终金额为（元）					4500000.00	

备注：预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表：程家平
日期：2022.4.9

乙方代表：张培培
日期：2022.4.21



开元壹号62地块55#开闭所幼儿园车库土建安装 进度款汇总表 (2022年5月)

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算价 (元)	支付比例	应付金额 (元)	备注
1	55#楼	土建	主体结构: 26-30层完成; 二次结构: 26-30层构造柱、圈梁、过梁完成	3818693.90	80%	3054955.12	
		安装	26-30层水电预留预埋完成	155106.57	80%	124085.26	
2	开闭所	土建	二次结构完成; 垃圾站地面完成、批白完成; 屋面完成; 外墙抹灰完成、保温完成	85855.5	80%	68684.40	
3	幼儿园	土建	屋面完成	63349.91	80%	50679.93	
4	二期车库	土建	(1-17) - (1-22) / (1-M) - (1-S) 轴 (C4、D4) 车库主体结构完成; 56#楼主楼北侧墙边-(2-K)轴 / (2-2) - (2-11) 轴防水完成	1403280.74	80%	1122624.59	虹吸排水未计取
		安装	(1-17) - (1-22) / (1-M) - (1-S) 轴 (C4、D4) 车库水电安装预留预埋完成	39460.67	80%	31568.54	
5	合计 (元)					4452597.83	
6	取整后本次进度款最终金额为 (元)					4450000.00	

备注: 预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表: 张艳芬 乙方代表: 张艳芬

日期: 2022.5.11 2022.5.11 日期: 2022.5.11

