

宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#楼外墙漆工程施工合同2022年5月份进度款汇总表

第四次进度款

序号	名称	单位	工程量	单价 (元)	预算合价 (元)	本次可支付款项 比例	本次可支付 款项(元)	备注
1	6#	m2	11708.37	58.4	683768.81	40%	273507.52	根据合同第九条，付款方式： 第九条 工程款支付方式 1、本工程无预付款，本工程按楼号进行结算；在施工到达支付节点时先由乙方按照甲方的要求提出付款申请，甲方根据乙方的付款申请及本合同的其他约定支付相应的工程款。 2、单栋楼宇外饰面工程量完成50%，经甲方及相关部门验收合格后，支付本单栋楼宇外饰面总造价30%。 3、单栋楼宇外饰面工程量全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，支付至本单栋楼宇外饰面总造价70%。
2	本次工程量小计	元	11708.37	58.4	683768.81		273507.52	
3	经双方协商达成一致，本次进度款金额	元					273500.00	

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称： 宜阳项目置业有限公司
甲方代表： 同祥怡
签字日期： 2022.5.12

单位名称： 上海文宇建筑集团有限公司
乙方代表： 陈杨飞
签字日期： 2022.5.12