

洛宁项目售楼部展示区景观工程施工合同
第二次进度款

序号	分类项目名称	造价 (元)	说明
一	绿植苗木部分已完工程造价	610448.45	
二	截至目前进度款应支付金额 (绿植苗木部分)	427313.91	(一) *70%
三	其他部分已完工程造价	2099316.51	
1	其中: 土建部分已完工程造价	1737707.79	
2	安装部分已完工程造价	253963.46	
3	雾森系统已完工程造价	51210.55	
4	雨污水系统已完工程造价	56434.71	
四	截至目前进度款应支付金额 (其他部分)	1679453.21	(三) *80%
五	扣除第一次进度款金额	720000.00	
六	本次支付金额	1386767.12	(二+四-五)
七	取整后支付金额	1386000.00	
八	2.2、承包范围内工程施工内容全部完工, 经甲方、监理验收合格后, 支付至土建、安装、软装摆件部分、雨污水管网系统月度已完工程造价的80%; 3.2、承包范围内苗木绿化部分全部种植完毕, 经甲方、监理验收合格后, 支付至苗木绿化部分已完工程造价的70%;		

备注: 本次进度款不做为结算依据

甲方代表 吉香蕊 段笑阳
日期 2022.4.18 2022.4.18

乙方代表 李成
日期 2022.4.18

