

**宜阳山水文苑项目门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程
2022年5月份进度款汇总表**

第三次进度款

序号	名称	单位	预算合价(元)	本次可支付款项比例	本次可支付款项(元)	备注
一	门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程					根据合同条款第五条 付款条件与付款方式 本工程付款：分批次施工分批次付款
1	大堂精装修	元	522542.50	80.00%	418034.00	1、乙方完成每批次大堂墙砖、地砖、吊顶施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程造价的50%；
2	电梯门套	元	425414.00	80.00%	340331.20	2、乙方完成每批次大堂装修承包范围内所有工程并经甲方及监理验收合格后，甲方支付至已完工程造价的80%；
3	门头石材	元	2069861.07	80.00%	1655888.85	3、乙方完成每批次门头施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程造价的80%；
4	安装	元	74282.25	80.00%	59425.80	4、乙方完成每批次电梯门套施工，经甲方、监理验收合格后，甲方支付乙方已完工程造价的80%；
二	合计	元	3092099.82	80.00%	2473679.86	
三	截止目前已申请金额	元			-1811000.00	
四	本次进度款应付	元			662679.86	
五	经双方协商达成一致，本次进度款金额	元			660000.00	

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：宜阳齐国置业有限公司

单位名称：洛阳坤宏建设集团有限公司

甲方代表：田明

乙方代表：张书利

签字日期：2022.5.25

签字日期：2022.5.25