


	1#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	1#楼土建	11464551.85	8598411.89
2	1#楼安装累计至2022年5月形象进度	1#楼安装	637218.74	477914.06
3	2#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	2#楼土建	7484289.46	5613217.10
4	2#楼安装累计至2022年5月形象进度	2#楼安装	455171.77	341378.83
5	3#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	3#楼土建	7583395.46	5687546.60
6	3#楼安装累计至2022年5月形象进度	3#楼安装	454191.68	340643.76
7	5#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	5#楼土建	12149214.23	9111910.67
8	5#楼安装累计至2022年5月形象进度	5#楼安装	629864.08	472398.06
9	6#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	6#楼土建	21134981.18	15851235.89
10	6#楼安装累计至2022年5月形象进度	6#楼安装	1256020.60	942015.45
11	7#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	7#楼土建	9195865.59	6896899.19
12	7#楼安装累计至2022年5月形象进度	7#楼安装	519205.22	389403.92
13	8#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	8#楼土建	12000984.28	9000738.21
14	8#楼安装累计至2022年5月形象进度	8#楼安装	697476.62	523107.47
15	9#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	9#楼土建	20874150.85	15655613.14
16	9#楼安装累计至2022年5月形象进度	9#楼安装	1238204.17	928653.13
17	10#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	10#楼土建	21783547.89	16337660.92
18	10#楼安装累计至2022年5月形象进度	10#楼安装	1337507.38	1003130.54
19	11#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	11#楼土建	7981005.19	5985753.89
20	11#楼安装累计至2022年5月形象进度	11#楼安装	496482.74	372362.06
21	12#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	12#楼土建	11970346.80	8977760.10
22	12#楼安装累计至2022年5月形象进度	12#楼安装	705793.05	529344.79
23	13#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	13#楼土建	21594028.10	16195521.08
24	13#楼安装累计至2022年5月形象进度	13#楼安装	1346597.71	1009948.28
25	15#楼土建累计至2022年5月形象进度预算 (全部完成)	15#楼土建	1907060.29	1430295.22
26	15#楼安装累计至2022年5月形象进度	15#楼安装	48519.30	36389.48
27	地下车库、人防车库土建累计至2022年5 月形象进度预算本次进度款 (全部完成, 仅扣井盖盖板)	车库土建	49524557.68	37143418.26
28	地下车库安装累计至2022年5月形象进度	地下车库安装	1461693.77	1096270.33
29	人防车库安装累计至2022年5月形象进度	人防车库安装	156224.80	117168.60
30	累计至2022年5月形象进度款合计(元)		228088150.48	171066112.86
31	累计已付工程款合计(元)			165304000.00
32	本次应付进度款(元)			5762112.86
33	经协商本次进度款金额为(元)		5760000.00	


说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表: 

签字日期: 2022.5.30

单位名称: 中国建筑第七工程局有限公司

乙方代表: 

签字日期: 2022.5.30