

60公寓新增隔油池工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	暂定/固定合同价	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请)	
							累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
60公寓新增隔油池清单				按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际	已审批-实付	
1							0.00%	0.00				107989.69	107989.69	80.00%	0.00	0.00
1	成品隔油池安装	1.名称:成品隔油池安装 2.规格:YJGY-3 直径	座	29400.00	3.00	9800.00	0.00%	0	3.00	0.80	23520.00	23520.00	80.00%	0.00	0.00	
2	砖砌检查井含井盖	1.名称:砖砌检查井含井盖 2.规格:Φ700	座	7350.00	3.00	2450.00	0.00%	0	3.00	0.80	5880.00	5880.00	80.00%	0.00	0.00	
3	UPVC双壁波纹管	1.名称:UPVC双壁波纹管 2.规格:dn250	m	9463.75	75.71	125.00	0.00%	0	75.71	0.80	7571.00	7571.00	80.00%	0.00	0.00	
4	UPVC排水管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:dn250	m	10328.40	68.40	151.00	0.00%	0	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
5	楼板打洞及恢复	1.名称:楼板打洞及恢复 2.介质规格:dn250	个	1500.00	12.00	125.00	0.00%	0	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
6	阻火圈制作安装	1.名称:阻火圈制作安装 2.介质规格:dn250	个	2280.00	12.00	190.00	0.00%	0	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
7	刚性防水套管制作安装	1.名称:刚性防水套管制作安装	个	1605.00	3.00	535.00	0.00%	0	3.00	0.80	1284.00	1284.00	80.00%	0.00	0.00	
8	拆除原有铺装及垫层	1.拆除原有铺装18厚PV砖面 2.拆除30厚1:3水泥砂浆粘	m2	7796.41	149.93	52.00	0.00%	0	149.93	0.80	6237.13	6237.13	80.00%	0.00	0.00	
9	恢复原有铺装及垫层	1.素土夯实 2.150厚毛石料垫层	m2	40931.16	149.93	273.00	0.00%	0	149.93	0.80	32744.93	32744.93	80.00%	0.00	0.00	
10	拆除原有铺装及垫层	1.拆除室内地砖 2.拆除30厚1:3水泥砂浆粘	m2	468.00	9.00	52.00	0.00%	0	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
11	恢复原有铺装及垫层	1.素土夯实 2.150厚毛石料垫层	m2	2403.00	9.00	267.00	0.00%	0	9.00	0.80	1922.40	1922.40	80.00%	0.00	0.00	
12	垃圾外运	1.拆除原有铺装、垫层、毛料垃圾外运	m3	3430.66	52.78	65.00	0.00%	0	52.78	0.80	2744.53	2744.53	80.00%	0.00	0.00	
13	管沟土方挖填	1.管沟土方挖填 2.未详尽处满足图纸设计、	m3	864.28	20.58	42.00	0.00%	0	20.58	0.80	691.42	691.42	80.00%	0.00	0.00	
14	地坑土方开挖	1.地坑土方开挖 2.未详尽处满足图纸设计、	m3	5880.00	120.00	49.00	0.00%	0	120.00	0.80	4704.00	4704.00	80.00%	0.00	0.00	
15	地坑土方回填	1.地坑土方回填 2.未详尽处满足图纸设计、	m3	4138.95	100.95	41.00	0.00%	0	100.95	0.80	3311.16	3311.16	80.00%	0.00	0.00	
16	土方外运	1.土方外运 2.未详尽处满足图纸设计、	m3	723.90	19.05	38.00	0.00%	0	19.05	0.80	579.12	579.12	80.00%	0.00	0.00	
17	其它	1.地下管线及PC砖复杂因素 2.土方外运至指定垃圾处理	项	21000.00	1.00	21000.00	0.00%	0	1.00	0.80	16800.00	16800.00	80.00%	0.00	0.00	
18	合计			149563.51				0.00			107989.69	107989.69	0.80	0.00	0.00	
				本次付款申请金额取整为:							107989					

魏月安

河南银通建设工程有限公司 2022.7.12

现场驻场成本负责人:

郭云科

日期: 2022.7.12