



开元壹号62地块51#52#53#56#57#车库土建安装
进度款汇总表 (2022年6月)

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程预算价 (元)	支付比例	应付金额 (元)	备注
1	51#楼	土建	门厅屋面全部完成、屋面出入口完成; 风帽、诱导器安装完成。	119476.38	80%	95581.10	
		安装	电表箱到户箱安装完成; 电井电缆完成; 户内灯具安装完成; 公区穿线完成;	271306.6	80%	217045.28	
2	52#楼	土建	门厅及电梯屋面全部完成、屋面出入口完成; 屋面楼梯完成; 风帽、诱导器安装完成。	78849.68	80%	63079.74	
		安装	电表箱到户箱安装完成; 电井电缆完成; 户内灯具安装完成; 公区穿线完成;	335168.73	80%	268134.98	
3	53#楼	土建	商辅 (1-1/1交J-L轴) 主体结构完成70%, 主楼前 (1-36/J-L轴) 一层砌体完成80%, 门厅及电梯屋面全部完成、屋面出入口完成; 屋面楼梯完成; 风帽、诱导器安装完成。	424521.2	80%	339616.96	
		安装	电表箱到户箱安装完成; 电井电缆完成; 户内灯具安装完成; 公区穿线完成;	173101.45	80%	138481.16	
4	56#楼	土建	门厅及电梯机房屋面全部完成、屋面出入口完成; 风帽、诱导器安装完成。	74901.21	80%	59920.97	
		安装	电表箱到户箱安装完成; 电井电缆完成; 户内灯具安装完成; 公区穿线完成;	307882.36	80%	246305.89	
5	57#楼	土建	门厅及电梯机房屋面全部完成、屋面出入口完成; 风帽、诱导器安装完成。	228954.25	80%	183163.40	
		安装	电表箱到户箱安装完成; 电井电缆完成; 户内灯具安装完成; 公区穿线完成;	296286.98	80%	237029.58	
6	车库	安装	负二层桥架安装完成80%, 地库穿线完成。	163152.33	80%	130521.86	
7	合计 (元)			2473601.17		1978880.94	
8	取整后本次进度款最终金额为 (元)					1970000.00	

备注: 预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表:  段吴平
日期: 2022.6.24

乙方代表:  张培培
日期: 2022.6.24

