

洛宁山水文苑项目总承包工程（含售楼部）-9#10#达预售节点完成进度款汇总

序号	楼号	名称	预算价（元）	本次支付比例	本次支付金额（元）	备注
1	9#楼	基础层~4层主体封顶	2,897,043.40	80%	2,317,634.72	1. 垂直运输费按60%计取； 2. 综合脚手架按60%计取；
2	10#楼	基础层~4层主体封顶	3,349,879.66	80%	2,679,903.73	
3	合计		6,246,923.06		4,997,538.45	
4	最终进度款金额				4,990,000.00	

说明：1) 本节点是在双方核对确认的预算版本基础上进行。
2) 本次进度款核对不做为结算依据

甲方代表：吉衡忠 2022.6.28

乙方代表：张毅友

日期：段笑臣 2022.6.28

日期：2022年6月28日