

宜阳山水文苑项目电缆采购合同进度款支付明细表

宜阳山水文苑项目电缆采购合同							实际工程量及单价 (元)			累计已审批进度款 (元)		累计应付款 (含本次申请, 元)		本次申请应付款 (元)		累计应付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	
序号	名称	规格型号	合同工程量 (m)	合同含税13%单价	合同价	合同对应单价 (元/吨)	工程量 (m)	含税13%单价	小计	累计已审批工程量	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额	累计申请比例		
1	电缆	WDZN-YJY-5*16	1200	63	75600	71500	1200	53.59	64305.26	0	0	1200.00	0.3	19291.61	19291.61	0.3		
2	电缆	WDZN-YJY-5*6	3550	26	92300	71500	3550	22.12	78510.38	0	0	3550.00	0.3	23553.11	23553.11	0.3		
3	电缆	WDZN-YJY-3*25+2*16	300	83.5	25050	71500	330	71.03	23438.283	0	0	330.00	0.3	7031.48	7031.48	0.3		
4	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.70	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
5	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.70	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
6	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.70	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
7	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.70	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
8	电缆	WDZN-BYJ-2.5	2400	2	4800	71500	0	1.70	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
9	电缆	WDZN-BYJ-2.5	4000	2	8000	71500	0	1.70	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
10	电缆	WDZN-BYJ-2.5	4000	2	8000	71500	0	1.70	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
11	电缆	WDZN-YJY-4*185+1*95	330	630	207900	71500	0	535.88	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
12	电缆	WDZN-YJY-5*16	200	63	12600	71500	0	53.59	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
13	电缆	WDZ-YJY-3*35+2*16	200	82	16400	71500	0	69.75	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
14	电缆	WDZ-YJY-3*25+2*16	30	82	2460	71500	0	69.75	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
15	电缆	YJV22-4*95	270	283	76410	71500	0	240.72	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
16	电缆	WDZ-YJY-5*16	270	61.5	16605	71500	0	52.31	0	0	0	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3		
17	电缆	BY-2.5	0	0	0		21400	1.43	30602.00	0	0	21400.00	0.3	9180.60	9180.60	0.3		
18	电缆	ZR-BYJ-2.5	0	0	0		3800	1.57	5652.00	0	0	3800.00	0.3	1695.60	1695.60	0.3		
19	合计	含税金额大写			56328				202508.02		0.00			60752.41	60752.41		0	0
20		本次付款申请金额大写												60752				取到整数位

厂家: 河南国网电缆集团有限公司



姜清源

现场驻场成本负责人:

肖兴年

日期: 2022.7.26