

宜阳山水文苑项目主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	固定合同价 (元)	累计已审批款 按已审批金额 填写	合同节点比 例	累计应付款 按合同付款 节点计算	本次申请应付款(元)		累计实付款 (元)	累计已批未 付(不含本次 申请,元)
						应申请总金额 不能超过合同对 应清单项总价	自动计算		
1	1#楼	53897.91	29559.93	0.65	29380.81	-179.12			
2	2#楼	34960.18	18279.53	0.65	18192.56	-86.98			
3	3#楼	34960.18	18279.53	0.65	18192.56	-86.98			
4	5#楼	49048.80	25681.18	0.65	25550.57	-130.61			
5	6#楼	149809.59	90466.40	0.65	90347.13	-119.27			
6	7#楼	34674.07	18086.82	0.65	18002.03	-84.79			
7	8#楼	53233.84	27866.53	0.65	27727.99	-138.54			
8	9#楼	148524.89	89081.00	0.65	88958.23	-122.77			
9	10#楼	193283.11	115980.99	0.65	115750.60	-230.39			
10	11#楼	36043.03	18256.56	0.65	18169.81	-86.74			
11	12#楼	53233.84	27866.53	0.65	27727.99	-138.54			
12	13#楼	160703.16	94249.08	0.65	94124.51	-124.57			
13	地下车库	3695027.25	1288431.76	0.65	2031443.41	743011.66			
14	抗震支架	112200.27			0.00	0.00			
15	室外消防栓系统	190400.25			0.00	0.00			
16	合计	5000000.37	1862085.84		2603568.21	741482.37	0.52	1862085.84	1862085.84

本次付款申请金额取整为:

淄博消防安全工程有限公司 李江波

2022.7.18.

现场驻场成本负责人:

张辉

日期:

2022.7.18

第三次进度