

宜阳山水文苑项目主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	固定合同价 (元)	本次申请应付款(元)		累计实付款 (元)	累计已批未 付(不含本次 申请,元)			
			累计已审批款 填写	合同节点比 例			累计应付款 节点计算	应申请总金额 不能超合同对 应清单项总价	累计申请比例 自动计算
1	1#楼	53897.91	29380.81	0.65	29380.81	0.00			
2	2#楼	34960.18	18192.56	0.65	18192.56	0.00			
3	3#楼	34960.18	18192.56	0.65	18192.56	0.00			
4	5#楼	49048.80	25550.57	0.65	25550.57	0.00			
5	6#楼	149809.59	90347.13	0.65	90347.13	0.00			
6	7#楼	34674.07	18002.03	0.65	18002.03	0.00			
7	8#楼	53233.84	27727.99	0.65	27727.99	0.00			
8	9#楼	148524.89	88958.23	0.65	88958.23	0.00			
9	10#楼	193283.11	115750.60	0.65	115750.60	0.00			
10	11#楼	36043.03	18169.81	0.65	18169.81	0.00			
11	12#楼	53233.84	27727.99	0.65	27727.99	0.00			
12	13#楼	160703.16	94124.51	0.65	94124.51	0.00			
13	地下车库	3695027.25	2031443.41	0.65	2345381.15	313937.73			
14	抗震支架	112200.27			0.00	0.00			
15	室外消火栓系统	190400.25			0.00	0.00			
16	合计	5000000.37	2603568.21		2917505.94	313937.73	0.58	2603568.21	1862085.84

本次付款申请金额取整为:

淄博有际安全工程公司

李媛媛 2022.7.18

现场驻场成本负责人:

张子辉

日期:

2022.7.18

第四次进度