

开元壹号60公寓楼及地库供配电工程施工合同结算复审表

序号	结算审计问题	审减金额	备注
1	合同清单第32项电缆检查井工程图纸要求电缆检查井进行1:2.5水泥砂浆抹面，经现场核实电缆井外壁抹灰未施工，根据合同工结算条款审减20.93平方。	-1164.05	
2	合同清单第38项配电室内天棚抹灰工程，经现场核实，未施工，根据合同工结算条款审减384.65平方。	-11181.78	
3	合计	-12345.83	

集团审计监察部：

王智
2022年11月10日

施工单位：洛阳龙羽集团有限公司


 周艳蕊
 周艳蕊