

进度报告审核

工作项名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划计划 -> 车库地坪漆
计划开始时间	2022-01-01
计划结束时间	2022-03-11
进度计划名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划
报告日期	2022-09-15
进度	95%
实际开始时间	2022-05-08
实际结束时间	
执行情况	总体完成95%，剩余（挡车器、车位吊牌、减速带）