

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划计划 -> 室内防水
计划开始时间	2022-03-01
计划结束时间	2022-04-01
进度计划名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划
报告日期	2022-09-16
进度	100%
实际开始时间	2022-04-25
实际结束时间	2022-05-12
执行情况	室内防水施工完成