

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划计划 -> 防火门
计划开始时间	2022-01-01
计划结束时间	2022-02-28
进度计划名称	宜阳项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼全景计划
报告日期	2022-09-16
进度	100%
实际开始时间	2022-03-10
实际结束时间	2022-05-30
执行情况	防火门施工完成