

开元壹号62地块51#52#53#56#57#车库安装 进度款汇总表（2022年8月）

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程 预算价（元）	支付比例	应付金额（元）	备注
1	51#楼	安装	安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱MAP2/MAP3/MAP4/MAP5电缆出线完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。	101490.61	80%	81192.49	
2	52#楼	安装	安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱MAP2/MAP3/MAP4/MAP5电缆出线完成；商铺给排水安装完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。夹层到二楼物业用房的配电箱的电缆敷设完成；	219184.84	80%	175347.87	
3	53#楼	安装	安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱MAP2/MAP3/MAP4/MAP5电缆出线完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。	103618.37	80%	82894.70	
4	56#楼	安装	安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱MAP2/MAP3/MAP4/MAP5电缆出线完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。	126189.37	80%	100951.50	
5	57#楼	安装	安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱MAP2/MAP3/MAP4/MAP5电缆出线完成；商铺给排水安装完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。夹层到二楼物业用房的配电箱的电缆敷设完成；	207774.49	80%	166219.59	
6	车库	安装	负一层穿线，照明灯具（车位灯、线槽灯及设备房灯具）安装完成，水泵房的（进线、出线）电缆全部敷设完成；水泵房灯具、开关、电线安装完成；	2118848.20	80%	1695078.56	
7	合计（元）			2877105.88		2301684.70	
8	取整后本次进度款最终金额为（元）					2300000.00	

备注：预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2022.9.18

日期： 2022.9.28