

2022年8月二期工程形象进度审批表

项目名称：开元壹号62#地块施工总承包工程

施工单位： 中国建筑第五工程局有限公司

日期： 2022 年 8 月

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	55#楼	土建：主体结构：31-35层完成；二次结构：31-35层构造柱、圈梁、过梁完成。 安装：31-35层水电预留预埋完成。	
2	50AB裙房	土建：主体结构：50AB裙房基础~负一层主体结构完成； 安装：50AB裙房基础~负一层水电预留预埋完成。	
3	二期车库	土建：D5车库（1-19）轴向东4.2米~（2-3）轴交（1-S）~（1-W）轴基础~车库顶板主体结构完成。 C8车库（1/1-8）~（1/1-10）轴交（1-R）向南2m~至（1-V）向北4.8m基础~负一层主体结构完成； 安装：D5车库（1-19）轴向东4.2米~（2-3）轴交（1-S）~（1-W）轴基础~车库顶板水电预留预埋完成。 C8车库（1/1-8）~（1/1-10）轴交（1-R）向南2m~至（1-V）向北4.8m基础~负一层水电预留预埋完成。	
4	58#楼	安装：电缆（进线、出线）全部敷设完成。	
5	幼儿园	安装：电缆（进线、出线）全部敷设完成。	
施工单位人员签字： <u>王振亚</u>			
监理单位人员签字： <u>王波</u> 2022.8.4			
建设单位人员签字： <u>李强</u> 2022.8.5 <u>张平</u> 2022.8.5			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			