

## 开元壹号62地块55#50AB裙房58#车库土建安装 进度款汇总表（2022年8月）

序号	楼号	名称	形象进度	本次已完工程 预算价（元）	支付比例	应付金额（元）	备注
1	55#楼	土建	主体结构：31-35层完成；二次结构：31-35层构造柱、圈梁、过梁完成。	3599786.68	80%	2879829.34	
		安装	31-35层水电预留预埋完成。	155106.57	80%	124085.26	
2	50AB裙房	土建	主体结构：50AB裙房基础~负一层主体结构完成；	2526825.67	80%	2021460.54	
3	车库	土建	D5车库（1-19）轴向东4.2米~（2-3）轴交（1-S）~（1-W）轴基础~车库顶板主体结构完成。 C8车库（1/1-8）~（1/1-10）轴交（1-R）向南2m~至（1-V）向北4.8m基础~负一层主体结构完成；	2933996.15	80%	2347196.92	
		安装	D5车库（1-19）轴向东4.2米~（2-3）轴交（1-S）~（1-W）轴基础~车库顶板水电预留预埋完成。 C8车库（1/1-8）~（1/1-10）轴交（1-R）向南2m~至（1-V）向北4.8m基础~负一层水电预留预埋完成。	59030.37	80%	47224.30	
4	58#楼	安装	安装：电缆（进线、出线）全部敷设完成。	20913.78	80%	16731.02	
5	合计（元）			9295659.22		7436527.38	
6	取整后本次进度款最终金额为（元）					7436000.00	

备注：预算金额仅作为进度款支付。

甲方代表：高明辉

乙方代表：张培培

日期：2022.9.28

日期：2022.9.28