

工程款支付申请单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同	合同编号	KYYH.62-JA-028

致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00 以上主体每完成五层、水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请一期二期进度款。一期：51#楼：安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。52#楼：安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成；商铺给排水安装完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。夹层到二楼物业用房的配电箱的电缆敷设完成。53#楼：安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。56#楼：安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。57#楼：安装：公区灯具安装完成（含照明、疏散，应急）；楼顶避雷安装完成；主楼负一，负二穿线，灯具（含照明、疏散，应急）安装完成；主楼至公共配电室电缆安装完成；夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成；商铺给排水安装完成；电梯旁基坑压力排管安装完成；水、电井、开关、插座、灯具安装完成。夹层到二楼物业用房的配电箱的电缆敷设完成；车库：安装：负一层穿线，照明灯具（车位灯、线槽灯以及设备房灯具）安装完成，水泵房的（进线、出线）电缆全部敷设完成；水泵房灯具、开关、电线安装完成；二期：55#楼：土建：主体结构：31-35 层完成；二次结构：31-35 层构造柱、圈梁、过梁完成。安装：31-35 层水电预留预埋完成。50AB 裙房：土建：主体结构：50AB 裙房基础⁻负一层主体结构完成；二期车库：土建：D5 车库（1-19）轴向东 4.2 米⁻（2-3）轴交（1-S）⁻（1-W）轴基础⁻车库顶板主体结构完成。C8 车库（1/1-8）⁻（1/1-10）轴交（1-R）向南 2m⁻至（1-V）向北 4.8m 基础⁻负一层主体结构完成；安装：D5 车库（1-19）轴向东 4.2 米⁻（2-3）轴交（1-S）⁻（1-W）轴基础⁻车库顶板水电预留预埋完成。C8 车库（1/1-8）⁻（1/1-10）轴交（1-R）向南 2m⁻至（1-V）向北 4.8m 基础⁻负一层水电预留预埋完成。58#楼：安装：电缆（进线、出线）全部敷设完成。

一期进度款金额为贰佰叁拾万元整（大写）（小写：2300000 元），二期进度款金额为柒佰肆拾叁万陆仟元整（大写）（小写：7436000 元），合计金额为玖佰柒拾叁万陆仟元整（大写）（小写：9736000 元），请予以审核！