

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	开元壹号	施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
合同名称	开元壹号 62#地块施工总承包合同	合同编号	KYYH. 62-JA-028

 致: 洛阳浩德鑫置地有限公司

根据合同《开元壹号 62#地块施工总承包合同》，地下车库二期按月单独核算以及±0.00以上主体每完成五层、水、电（含弱电）、暖、门窗、幕墙、消防等所有前期预留预埋及防雷接地安装完成后 30 日内，支付至该节点已完工工程造价*80%的工程价款。

现申请一期二期进度款。一期: 51#楼: 安装: 公区灯具安装完成(含照明、疏散, 应急); 楼顶避雷安装完成; 主楼负一, 负二穿线, 灯具(含照明、疏散, 应急)安装完成; 主楼至公共配电室电缆安装完成; 夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成; 电梯旁基坑压力排管安装完成; 水、电井、开关、插座、灯具安装完成。52#楼: 安装: 公区灯具安装完成(含照明、疏散, 应急); 楼顶避雷安装完成; 主楼负一, 负二穿线, 灯具(含照明、疏散, 应急)安装完成; 主楼至公共配电室电缆安装完成; 夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成; 商铺给排水安装完成; 电梯旁基坑压力排管安装完成; 水、电井、开关、插座、灯具安装完成。夹层到二楼物业用房的配电箱的电缆敷设完成。53#楼: 安装: 公区灯具安装完成(含照明、疏散, 应急); 楼顶避雷安装完成; 主楼负一, 负二穿线, 灯具(含照明、疏散, 应急)安装完成; 主楼至公共配电室电缆安装完成; 夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成; 电梯旁基坑压力排管安装完成; 水、电井、开关、插座、灯具安装完成。56#楼: 安装: 公区灯具安装完成(含照明、疏散, 应急); 楼顶避雷安装完成; 主楼负一, 负二穿线, 灯具(含照明、疏散, 应急)安装完成; 主楼至公共配电室电缆安装完成; 夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成; 电梯旁基坑压力排管安装完成; 水、电井、开关、插座、灯具安装完成。57#楼: 安装: 公区灯具安装完成(含照明、疏散, 应急); 楼顶避雷安装完成; 主楼负一, 负二穿线, 灯具(含照明、疏散, 应急)安装完成; 主楼至公共配电室电缆安装完成; 夹层电箱 MAP2/MAP3/MAP4/MAP5 电缆出线完成; 商铺给排水安装完成; 电梯旁基坑压力排管安装完成; 水、电井、开关、插座、灯具安装完成。夹层到二楼物业用房的配电箱的电缆敷设完成; 车库: 安装: 负一层穿线, 照明灯具(车位灯、线槽灯以及设备房灯具)安装完成, 水泵房的(进线、