

宜阳山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程结算汇总表

合同编号：SSWY.01-JA-079 合同金额：992493.56元

合同名称：宜阳山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程施工合同

甲 方：洛阳莘子园置业有限公司

乙 方：江苏防排工匠建材科技有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	982000.00
1.1	图纸内结算值(合同内)	0	0		
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	签证	0	0		
1.4	罚款单	0	0	0	0
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	982,000.00元		
		(大写)	玖拾捌万贰仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	982,000.00元		
		(大写)	玖拾捌万贰仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	982,000.00元		
		(大写)	玖拾捌万贰仟元整		

甲方代表：赵东阁

乙方代表：徐红

日期：2022.9.28

日期：2022.9.28

宜阳山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程结算明细表

序号	部位	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	其中,主材 单价(元)	合价(元)	备注
一	复合高分子排水异型片		元				786222.28	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
1	平面	复合高分子排水异型片	m ²	23638.92	32.50	26.00	768265.03	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
2	立面	复合高分子排水异型片	m ²	520.50	34.50	26.00	17957.25	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
二	土工布		元				86031.75	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
1	平面	土工布	m ²	24060.00	3.50	3.00	84210.00	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
2	立面	土工布	m ²	520.50	3.50	3.00	1821.75	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
三	沉淀观察井(一个是315的井,一个是借用雨污水的井)		座	0.00	8100.00		0.00	经协商,现场未施工不计入
四	排水槽连接		元				107799.42	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
1	A型	PP排水槽	m	478.03	38.00	30.00	18165.14	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
2	B型	PP排水槽(含四通水槽)	m	2363.15	37.93	30.00	89634.28	按图纸要求及产品技术参数,自行考虑成品措施保护费用。
3		虹吸排水HDPE管De110	m	0.00	72.95	55.00	0.00	经协商,现场未施工不计入
4		虹吸排水HDPE管De75	m	0.00	70.00	54.80	0.00	经协商,现场未施工不计入
五	ZT透气观察PE管Pe110		m	39.00	72.95		2845.05	现场做法改变,经协商按合同单价计入。
六	合计(一+二+三+四+五)		元		982898.50			车库屋面按图纸测量面积:24060.44m ²
七	经双方协商,最终结算金额		元		982000.00			

注:1.综合单价中包含:人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。

2.若对工程量清单存疑,请在招标文件约定的期限内提出,经招标人确认后补发此项清单。若无异议,本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差,均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

赵家阁

2022.9.28

符红

2022.9.28

结算资料核对确认单

项目名称	山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份1页	原件	
2	结算申请报告	1份1页	原件	
3	单项工程验收单	1份1页	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	水电费结清证明	1份1页	原件	
7	合同复印件	1份17页	原件	
8	工程签证单	0份0页	原件	
9	设计变更	0份0页	复印件	
10	施工方报送的结算资料	1份	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部：  (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	
				

注：

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程 结 算 目 录

- 1、 结算申请书
- 2、 结算通知书
- 3、 工程验收单
- 4、 工程签证单（无）
- 5、 设计变更（无）
- 6、 授权委托书
- 7、 工程账目来往明细
- 7、 水电费清单
- 8、 施工合同（复印件）
- 9、 工程量清单
- 10、 竣工图



工程结算通知书

江苏防排工匠建材科技有限公司：

我公司与贵公司签订的山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 10 月 25 日之前派专业人员与我公司成本部门 赵京阁 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 10 月 25 日前提提交我公司成本部门的 _____ 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 _____ 电话 _____ 我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

宜阳山水文苑工程总签发：

宜阳山水文苑项目总签发：



工程竣工结算申请报告

洛阳莘子园置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《宜阳山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程施工合同 SSWY.01-JA-079 》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 992493.56 元；合同执行过程中发生签证 份，增（减）造价为 元；合同执行过程中发生设计变更 份，增（减）造价为 元。

合同增（减）造价合计为 元，申报合同结算造价为 992493.56 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2022 年 6 月 5 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 500000 元（大写：伍拾万元整）。

（结算明细见附件）

公司（盖章）

2022 年 6 月 5 日

结算工作联系人：徐红

手机号码：17705151900

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。



授权委托书

致：洛阳莘子园置业有限公司

本人 徐红 系 江苏防排工匠建材科技有限公司 的法定代表人，现委托 徐红 为我方代理人，并以本公司的名义办理 山水文苑车库顶板虹吸排水 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）



工程往来账目明细

合同名称：山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程


合同编号：SSWY.01-JA-079

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	税率 (%)	备注
2021.10			246000	9%	
2021.11			467000	9%	
2022.01	500000	500000			
以下无内容					
小计		500000	713000		

甲方财务：



乙方财务：



(单位盖章)



证 明

由江苏防排工匠建材科技有限公司施工的宜阳山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程，在施工过程中不存在水电费用，特此证明！

宜阳山水文苑项目工程部

2022年9月4日

