

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计已审批工程量	累计已审批金额	本次应付款工程量	合同节点比例	本次应付款	申请请总金额	累计申请比例	
二	51#楼负一层大堂											
1	地面											
1.1	瓷砖地面	5604.29	38.14	146.94			38.14	50%	2802.15	2802.15	50.00%	
1.2	瓷砖地面	1151.00	4.68	245.94			4.68	50%	575.50	575.50	50.00%	
1.3	瓷砖地面	467.15	2.37	197.11			2.37	50%	233.58	233.58	50.00%	
1.4	过门石	333.12	1.69	197.11			1.69	50%	166.56	166.56	50.00%	
2	墙面											
2.1	干挂瓷砖墙面	1047.05	2.88	363.56			2.88	50%	523.53	523.53	50.00%	
2.2	湿贴瓷砖墙面	30245.47	184.3	164.11			184.3	50%	15122.74	15122.74	50.00%	
2.3	不锈钢踢脚线	3108.95	61.26	50.75			61.26	50%	1554.47	1554.47	50.00%	
2.4	乳胶漆墙面	329.79	8.28	39.83			8.28	50%	164.90	164.90	50.00%	
2.5	电梯门套	3068.96	4	767.24			4	50%	1534.48	1534.48	50.00%	
3	天棚											
3.1	铝方通吊顶	8018.62	27.29	293.83			27.29	50%	4009.31	4009.31	50.00%	
3.2	轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆	4460.63	22.5	198.25			22.5	50%	2230.31	2230.31	50.00%	
3.3	轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆	4028.44	20.32	198.25			20.32	50%	2014.22	2014.22	50.00%	



2.2	不锈钢踢脚线	943.95	18.6	50.75				18.6	50%	471.98	471.98	50.00%	
2.3	拉丝黑钛金不锈钢	508.55	1.05	484.33				1.05	50%	254.27	254.27	50.00%	
2.4	电梯门套	3068.96	4	767.24				4	50%	1534.48	1534.48	50.00%	
3	天棚												
3.1	铝方通吊顶	7810.00	26.58	293.83				26.58	50%	3905.00	3905.00	50.00%	
3.2	轻钢龙骨石膏板 吊顶、乳胶漆	4266.34	21.52	198.25				21.52	50%	2133.17	2133.17	50.00%	
三	52#楼负二层大堂												
1	地面												
1.1	瓷砖地面	3162.15	21.52	146.94									
1.2	瓷砖地面	327.20	1.66	197.11									
1.3	过门石	173.46	0.88	197.11									
2	墙面												
2.1	湿贴瓷砖墙面	19643.97	119.7	164.11									
2.2	不锈钢踢脚线	943.95	18.6	50.75									
2.3	拉丝黑钛金不锈钢	508.55	1.05	484.33									
2.4	电梯门套	3068.96	4	767.24									
3	天棚												
3.1	铝方通吊顶	7821.75	26.62	293.83				26.62	50%	3910.88	3910.88	50.00%	
3.2	轻钢龙骨石膏板 吊顶、乳胶漆	4266.34	21.52	198.25				21.52	50%	2133.17	2133.17	50.00%	
二	53#楼负一层大堂												



10.2	装饰灯	3124.40	40	78.11				20	50%	781.10	781.10	25.00%	
10.3	装饰灯	1562.20	20	78.11				10	50%	390.55	390.55	25.00%	
10.4	装饰灯	2209.92	8	276.24				4	50%	552.48	552.48	25.00%	
10.5	装饰灯	2150.76	43.52	49.42				21.76	50%	537.69	537.69	25.00%	
10.6	小电器	107.52	4	26.88				2	50%	26.88	26.88	25.00%	
10.7	小电器	115.12	4	28.78				2	50%	28.78	28.78	25.00%	
10.8	电气配管	2780.97	104.43	26.63				104.43	50%	1390.49	1390.49	50.00%	
10.9	电气配线	1281.32	313.28	4.09				313.28	50%	640.66	640.66	50.00%	
9	合计	569134.85								180342.09	180342.09	31.69%	据实填写金额属实填写
	本次付款申请金额取整为:												180000.00

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计

5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额预算单独打包上次做附件供复查。

李坤 2022.10.10

李坤 2022.10.10

