

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		
					累计已审批工	累计已审批量	本次应付款	合同节点	本次应付款	应申请总金额	累计申请占比
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点计算	不能超出合同对应清单项总价	自动计算	
1	砼支护桩: 1. 混凝土强度等级为C30; 2. 直径为 ϕ 800mm; 3. 设计桩长17.5米; 4. 综合考虑各类土层、卵石层、岩层等土质情况(详见图纸); 5. 工程量按设计桩长加0.5m计算, 详见计算规则。 6. 未尽事宜详见图纸	2023637.52	3211.96	630.00	1591.60	701895.60	795.81	70%	350952.21	1052847.81	52.03%
2	支护桩成孔 1. 直径800mm; 2. 机具准备、移动; 3. 桩位校测、打孔; 4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 5. 清理打孔余土、桩身土、桩泥等运至场外自行处理, 同时达到甲方以及政府环卫等部门要求。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 6. 未尽事宜详见图纸	1863750	6212.50	300.00	3168.00	665280.00	1584	70%	332640.00	997920.00	53.54%
3	支护桩钢筋制安: 1 钢筋(含采购、制作、安装、场内运输、吊装就位、钢筋接头(或搭接)及施工损耗等; 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 2. 未尽事宜详见图纸	1909141.2	307.93	6200.00	148.55	644707.00	80.45	70%	349153.00	993860.00	52.06%
4	基坑喷射混凝土80厚: 1. 喷射混凝土网喷80mm。 2. C20混凝土。 3. 详见施工图。	1575500	13700.00	115.00	1126.78	90705.79	595.22	70%	47915.21	138621.00	8.80%
5	挂网: 1. 一级钢筋 $6.0@250 \times 250$ 钢筋网片。 2. 详见施工图。	212898	30.41	7000.00	2.50	12250.00	1.33	70%	6517.00	18767.00	8.82%

王 2022.8.10

高 2022.8.10

6	加强钢筋: 1. 直径14钢筋制作安装。 2. 详见施工图。	108879.631	15.55	7000.00	2.70	13230.00	1.43	70%	7007.00	20237.00	18.59%
7	土钉制作安装: 1. 土钉 $\Phi 18@1500$ $L=4.5000\sim 12000$ 。 2. 注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥, 水灰比0.5-0.55, 采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa, 注浆体强度不低于20mpa。 3. 土钉钻孔直径为110mm, $\alpha=15^\circ$ 。 4. 详见施工图。	2365090	20566.00	115.00	4550.00	366275.00	529.00	70%	42584.50	408859.50	17.29%
8	预应力锚索: 1、锚索采用2根直径15.2mm, 强度为1860mpa钢绞线制作, $L=15m$ (自由段5m) $@1500$ 预加100kn 2、锚索自由端钢绞线外套耐油PE塑料管, 管内充填黄油, 使自由段钢绞线与注浆体不粘接。 3、锚索成孔直径150mm, 水平倾角为15度 4、含锚具、锚头等	1284120	6264.00	205.00	1830.00	262605.00	465.00	70%	66727.50	329332.50	25.65%
9	腰梁制作安装: 1. 钢材品种、规格: 采用材质为Q235, 20a槽钢。 2. 腰梁加强板采用Q235 150*150厚5mm钢板制作安装间距同锚索。 3. 未尽事宜详见施工图。	106552.989	15.22	7000.00	2.17	10633.00	3.42	70%	16758.00	27391.00	25.71%
10	土钉制作安装: 1. 土钉 $\Phi 22@1500$ $L=4.5000\sim 12000$ 。 2. 注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥, 水灰比0.5-0.55, 采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa, 注浆体强度不低于20mpa。 3. 土钉钻孔直径为110mm, $\alpha=15^\circ$ 。 4. 详见施工图。	603375	4827	125	0	0.00	965	70%	84437.50	84437.50	13.99%
11	进度款支付合计	12052844.3				2767581.39			1304691.92	4072273.31	33.79%

李进 2022.8.10

李进 2022.8.10