


工程进度款费用计算明细表

| 序号 | 分项名称      | 暂定/固定合同价<br>(元) | 合同总价    | 累计已审批进度款(元) |      | 本次申请应付款(元)      |          | 累计应付款(含本次申请,元) |               |          |          |        |
|----|-----------|-----------------|---------|-------------|------|-----------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|--------|
|    |           |                 |         | 合同总工程量      | 合同单价 | 填写累计已审批的<br>工程量 | 按已审批金额填写 | 根据形象进度填写       | 按合同节点填写<br>比例 | 本次应付款    | 应申请总金额   | 累计申请比例 |
| 1  | 总平面图      | 2600.00         | 按中标清单填写 | 1           | 2600 | 0.00            | 0.00     | 1              | 80%           | 2080.00  | 2080.00  | 80.00% |
| 2  | 私家重地 非请勿入 | 240.00          | 按中标清单填写 | 2           | 120  | 0.00            | 0.00     | 2              | 80%           | 192.00   | 192.00   | 80.00% |
| 3  | 访客请登记     | 200.00          | 按中标清单填写 | 1           | 200  | 0.00            | 0.00     | 1              | 80%           | 160.00   | 160.00   | 80.00% |
| 4  | 多功能指示牌    | 14000.00        | 按中标清单填写 | 8           | 1750 | 0.00            | 0.00     | 6              | 80%           | 8400.00  | 8400.00  | 60.00% |
| 5  | 室外公告栏     | 11400.00        | 按中标清单填写 | 4           | 2850 | 0.00            | 0.00     | 4              | 80%           | 9120.00  | 9120.00  | 80.00% |
| 6  | 文明公约      | 540.00          | 按中标清单填写 | 3           | 180  | 0.00            | 0.00     | 3              | 80%           | 432.00   | 432.00   | 80.00% |
| 7  | 景观垃圾桶     | 17000.00        | 按中标清单填写 | 20          | 850  | 0.00            | 0.00     | 20             | 80%           | 13600.00 | 13600.00 | 80.00% |
| 8  | 生活垃圾桶     | 11200.00        | 按中标清单填写 | 56          | 200  | 0.00            | 0.00     | 56             | 80%           | 8960.00  | 8960.00  | 80.00% |
| 9  | 警示牌       | 480.00          | 按中标清单填写 | 40          | 12   | 0.00            | 0.00     | 40             | 80%           | 384.00   | 384.00   | 80.00% |
| 10 | 温馨提示牌     | 500.00          | 按中标清单填写 | 1           | 500  | 0.00            | 0.00     | 1              | 80%           | 400.00   | 400.00   | 80.00% |
| 11 | 物业服务中心    | 1750.00         | 按中标清单填写 | 1           | 1750 | 0.00            | 0.00     | 1              | 80%           | 1400.00  | 1400.00  | 80.00% |
| 12 | 物业服务中心门头  | 350.00          | 按中标清单填写 | 1           | 350  | 0.00            | 0.00     | 1              | 80%           | 280.00   | 280.00   | 80.00% |
| 13 | 停车场指示标识   | 3500.00         | 按中标清单填写 | 2           | 1750 | 0.00            | 0.00     | 2              | 80%           | 2800.00  | 2800.00  | 80.00% |
| 14 | 禁鸣限速      | 2000.00         | 按中标清单填写 | 2           | 1000 | 0.00            | 0.00     | 0              | 80%           | 0.00     | 0.00     | 0.00%  |
| 15 | 健身提示      | 180.00          | 按中标清单填写 | 1           | 180  | 0.00            | 0.00     | 1              | 80%           | 144.00   | 144.00   | 80.00% |
| 16 | 草地牌       | 4200.00         | 按中标清单填写 | 20          | 210  | 0.00            | 0.00     | 20             | 80%           | 3360.00  | 3360.00  | 80.00% |
| 17 | 戏水牌       | 420.00          | 按中标清单填写 | 2           | 210  | 0.00            | 0.00     | 2              | 80%           | 336.00   | 336.00   | 80.00% |
| 18 | 树铭牌       | 825.00          | 按中标清单填写 | 33          | 25   | 0.00            | 0.00     | 33             | 80%           | 660.00   | 660.00   | 80.00% |
| 19 | 地库龙门架     | 9300.00         | 按中标清单填写 | 2           | 4650 | 0.00            | 0.00     | 2              | 80%           | 7440.00  | 7440.00  | 80.00% |
| 20 | 人字牌       | 2700.00         | 按中标清单填写 | 18          | 150  | 0.00            | 0.00     | 18             | 80%           | 2160.00  | 2160.00  | 80.00% |
| 21 | 楼栋牌       | 6000.00         | 按中标清单填写 | 5           | 1200 | 0.00            | 0.00     | 5              | 80%           | 4800.00  | 4800.00  | 80.00% |
| 22 | 单元牌       | 630.00          | 按中标清单填写 | 9           | 70   | 0.00            | 0.00     | 9              | 80%           | 504.00   | 504.00   | 80.00% |
| 23 | 室外消防栓     | 2100.00         | 按中标清单填写 | 10          | 210  | 0.00            | 0.00     | 6              | 80%           | 1008.00  | 1008.00  | 48.00% |
| 24 | 水泵接合器     | 2100.00         | 按中标清单填写 | 10          | 210  | 0.00            | 0.00     | 10             | 80%           | 1680.00  | 1680.00  | 80.00% |
| 25 | 儿童游乐场注意事项 | 180.00          | 按中标清单填写 | 1           | 180  | 0.00            | 0.00     | 1              | 80%           | 144.00   | 144.00   | 80.00% |
| 26 | 消防疏散通道提示牌 | 315.00          | 按中标清单填写 | 9           | 35   | 0.00            | 0.00     | 9              | 80%           | 252.00   | 252.00   | 80.00% |
| 27 | 小心地滑提示牌   | 315.00          | 按中标清单填写 | 9           | 35   | 0.00            | 0.00     | 9              | 80%           | 252.00   | 252.00   | 80.00% |
| 28 | 电梯厅楼层牌    | 22050.00        | 按中标清单填写 | 630         | 35   | 0.00            | 0.00     | 360            | 80%           | 10080.00 | 10080.00 | 45.71% |
| 29 | 电梯安全提示标识  | 540.00          | 按中标清单填写 | 18          | 30   | 0.00            | 0.00     | 18             | 80%           | 432.00   | 432.00   | 80.00% |



|    |          |           |      |     |      |      |      |     |           |           |        |
|----|----------|-----------|------|-----|------|------|------|-----|-----------|-----------|--------|
| 30 | 电梯轿厢尺寸标牌 | 540.00    | 18   | 30  | 0.00 | 0.00 | 18   | 80% | 432.00    | 432.00    | 80.00% |
| 31 | 楼层牌      | 11340.00  | 945  | 12  | 0.00 | 0.00 | 730  | 80% | 7008.00   | 7008.00   | 61.80% |
| 32 | 门牌       | 11209.00  | 1019 | 11  | 0.00 | 0.00 | 1019 | 80% | 8967.20   | 8967.20   | 80.00% |
| 33 | 水暖井      | 3150.00   | 315  | 10  | 0.00 | 0.00 | 315  | 80% | 2520.00   | 2520.00   | 80.00% |
| 34 | 强弱电井     | 3150.00   | 315  | 10  | 0.00 | 0.00 | 315  | 80% | 2520.00   | 2520.00   | 80.00% |
| 35 | 电梯机房     | 100.00    | 10   | 10  | 0.00 | 0.00 | 10   | 80% | 80.00     | 80.00     | 80.00% |
| 36 | 单元宣传栏    | 3240.00   | 9    | 360 | 0.00 | 0.00 | 9    | 80% | 2592.00   | 2592.00   | 80.00% |
| 37 | 单元大堂管家介绍 | 3240.00   | 9    | 360 | 0.00 | 0.00 | 0    | 80% | 0.00      | 0.00      | 0.00%  |
| 38 | 天台标识     | 540.00    | 9    | 60  | 0.00 | 0.00 | 9    | 80% | 432.00    | 432.00    | 80.00% |
| 39 | 消防疏散示意图  | 20475.00  | 315  | 65  | 0.00 | 0.00 | 315  | 80% | 16380.00  | 16380.00  | 80.00% |
| 40 | 鼠药投放处    | 200.00    | 10   | 20  | 0.00 | 0.00 | 10   | 80% | 160.00    | 160.00    | 80.00% |
| 41 | 消防设备巡检卡  | 20385.00  | 755  | 27  | 0.00 | 0.00 | 755  | 80% | 16308.00  | 16308.00  | 80.00% |
| 42 | 地下设备间    | 454.50    | 101  | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 98   | 80% | 352.80    | 352.80    | 77.62% |
| 43 | 人防出入口    | 1000.00   | 10   | 100 | 0.00 | 0.00 | 0    | 80% | 0.00      | 0.00      | 0.00%  |
| 44 | 非机动车库    | 1080.00   | 6    | 180 | 0.00 | 0.00 | 6    | 80% | 864.00    | 864.00    | 80.00% |
| 45 | 末端试水     | 40.50     | 9    | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 9    | 80% | 32.40     | 32.40     | 80.00% |
| 46 | 防火门      | 17628.00  | 2712 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 2712 | 80% | 14102.40  | 14102.40  | 80.00% |
| 47 | 不锈钢信报箱   | 53508.00  | 1029 | 52  | 0.00 | 0.00 | 1020 | 80% | 42432.00  | 42432.00  | 79.30% |
|    | 合计       | 268895.00 |      |     |      |      |      |     | 196642.80 | 196642.80 | 73.13% |

本次付款申请金额取整为: 196600



施工单位: 郑成长盛建设有限公司

日期:

日期:

现场驻场成本负责人: [Signature] 2022.11

