

栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同  
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份1页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	授权委托书	1份1页	第8页	原件	
9	往来账目明细	1份1页	第9页	原件	
10	工程结算资料核对确认表	1份1页	第10页	原件	
11	工程结算工作交接单	1份2页	第11-12页	原件	
12	s7地块围挡验收单	1份2页	第13-14页	原件	
13	约谈记录	1份1页	第15页	原件	
14	签证单：LCS7-QQ-001-001	1份8页	第16-23页	复印件	
15	签证单：LCS7-QQ-001-002	1份5页	第24-28页	复印件	
16	栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算审批表	1份14页	第29-42页	复印件	
造价师： 		日期： 2022.12.13			

## 栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算汇总表

合同编号：LCS7-QQ-001

合同金额：250000元


合同名称：栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司


乙 方：河南豫源建设工程有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	221400.00
1.1	合同价	0	0	0	209952.20
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	签证	0	0	0	11480
1.4	扣款	0	0	0	
1.5	优惠取整				-32.20
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	221,400.00元		
		(大写)	贰拾贰万壹仟肆佰元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	221,400.00元		
		(大写)	贰拾贰万壹仟肆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	221,400.00元		
		(大写)	贰拾贰万壹仟肆佰元整		

甲方代表：



乙方代表：



日期：


2022.12.13

日期：

2022.12.13

栾川山水文苑s7地块周边围挡施工合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	合计	备注
一	合同内				209952.2	
1	新建2.5m高围挡	m	870.51	220	191512.2	合同价
2	非标准做法2.5m高	m	92.2	200	18440	详见约谈记录
二	签证				11480	
1	LCS7-QQ-001-001	项	1	8100	8100	垃圾清理
2	LCS7-QQ-001-002	项	1	3380	3380	售楼南侧围挡拆除，移动到东大门口安装
三	合计				221432.2	
四	最终结算				221400	

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2022.12.13

日期: 2022.12.13

附件 3 :

## 工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司:

兹有我司与贵司签订的 栾川山水文苑 S7 地块周边围挡施工工程 合同, 现已完成, 特申请办理结算。其中合同造价为 ¥250000 元; 合同执行过程中发生签证 2 份, 增 (减) 造价为 11480 元; 合同执行过程中发生设计变更 0 份, 增 (减) 造价为      元。

合同增 (减) 造价合计为      元, 申报合同结算造价为 ¥ 221400 元, 请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺, 此结算资料真实、准确、有效, 其内容为我公司结算诉求依据的全部, 如有缺陷、漏项、工程量少计等, 其后果由我公司承担。

截至目前 (      年      月      日 ), 我司已收到贵司支付的工程款共计      元 ( 金额大写:      )。

( 结算明细见附件 )

申请单位: ( 盖章 )

申请日期:      年      月      日

结算工作联系人:

孙晨

手机号码:

13007578298

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写, 否则不予接收;
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况, 必须提供有效依据。结算内容必须一次报全, 一经上报, 不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误, 责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

## 工程结算通知书

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑 S7#地周边围挡施工工程》工程施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 11 月 30 日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 11 月 30 日前提交我公司成本部门的 张磊 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人签字：

工程总签发：

项目总签发：



法定代表人授权委托书

致: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 王照亮 (姓名) 系 河南豫源建设工程有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 孙卫星 (姓名) 为我方代理人, 并以本公司的名义办理 LCS7-QQ-001 <<栾川山水文苑 S7#地周边围挡施工工程 >> 的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之一切事务, 我均予以承认, 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权, 特此委托。

附: 委托人身份证明 (正反面)



附: 受托人身份证明 (正反面)



河南豫源建设工程有限公司: (盖章)

法定代表人: 王照亮 (签字)

委托代理人: 孙卫星 (签字)

年 月 日

## 工程往来账目明细

合同名称：河南豫源建设工程有限公司

合同编号：LCS7-QQ-001

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金 额 (元)	开票税点	备注
2021.5.28		100000.00	140000.00	8%	
2022.3.25		39000.00			此项费用 已抵。
小计					

甲方财务：

乙方财务：



## 工程结算资料核对确认表

项目名称	栾川山水文苑项目 S7 地块		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
3	单项工程验收单	1 份 1 页	原件	
4	授权委托书	1 份 1 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
6	水电费结清证明	1 份 1 页	原件	
7	合同复印件	1 份 17 页	复印件	
8	工程签证单	2 份 10 页	原件	
9	设计变更	0 份 0 页	复印件/原件	
10	本合同竣工图纸	1 份 1 页	原件	
11	施工方报送的结算资料	1 份 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部： 吴仲夏 (签字盖章)	成本部门： 张永 (签字盖章)  2022.12.13	


注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

# 工程结算工作交接单

记录编号 :

工程项目名称	栾川山水文苑 S7#地周边围挡施工工程
施工单位	河南豫源建设工程有限公司
实际施工范围简述	山水文苑(栾川)项目S7地块周边围挡封闭施工
按合同执行情况	<p>1、验收情况：<input checked="" type="checkbox"/>已通过 <input type="checkbox"/>未验收（或未通过），原因：_____</p> <p>2、工期：合同工期：____年____月____日 ~ ____年____月____日 <u>30日历天</u>            实际工期 <u>2021年 1月2日 ~ 2022年 4月30日</u>            工期延误/缩短：____天，奖/罚：____元</p> <p>2、质量奖/罚：奖金合计 ____元，索赔合计 ____元</p> <p>4、其它：<u>受场地及周边环境影响，围挡采取分段施工</u></p>
合同及图纸内容完成情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明：_____</p> <p>该项目施工使用的施工图由 <u>中德国际设计</u> 设计院（公司）____年____月____版。</p> <p>施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写，可另附页）：  <u>为成州份快建及封闭，南州有段有2.3叫非用</u>  <u>非标准化作法（见竣工图中②作法）</u></p>
变更内容及签证完成情况	<p><input type="checkbox"/> 无变更签证 <input checked="" type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成，其中属于设计变更 <u>0</u> 份，现场</p>

	签证 <u>2</u> 份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____
<b>结算资料齐备情况</b>	1、施工方报送结算： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无      竣工图纸： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它：
<b>甲供材料设备</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备简称：_____ 汇总清单附后，共计 _____ 页
<b>三方材料设备采购</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备名称：
<b>工程进行中索赔与扣款情况(包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费      元 <input type="checkbox"/> 电费      元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号： <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明（扣款经办人需签字确认）：
<b>项目工程部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至成本部门办理结算。</b>	
项目工程经理：  日期：      年    月    日	日期：      年    月    日
项目总经理意见：	日期：      年    月    日

注：1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“\*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。


## 单项工程验收单 (S7 地块围挡)

2021年5月10日

合同名称	栾川山水文苑 S7#地块周边围挡施工合同				
施工单位	河南豫源建设工程有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2021 年 1 月 4 日	工程竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
工程内容:	S7地块周边围挡				
验收结论:	大部分已按标准化围挡做法施工,南侧部分区域为了快速封闭采取非标准化做法施工(详见竣工图)				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: <input checked="" type="checkbox"/> 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		孙晓		
	监理单位验收人员签字或盖章		寇建元		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
	张	/	张	/	/

2022.4.30

# S7地块围挡最终收方实测



秦正南

2022.5.10

张磊

2022.5.10

侯书云





5.10

孙晓

2022.5.10

## 供应商约谈记录

第 次约谈



约谈的供应商名称	河南豫源建设工程有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	非标准段围墙价格约谈		
约谈日期	2022. 12. 13		
约谈地点	售楼部二楼办公室		
约谈的内容			
<p>1、工程部考虑基坑支护问题，s7地块南侧围挡部分调整为取消斜撑，增加立管的做法，详见验收单中附图。</p> <p>2、经协商，最终非标准段围挡价格为200元/m</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">税率：9%</div>			
签字确认栏			
供应商代表	签字: 	电话: 13007578258	日期:
我司代表	签字:   2022.12.13	 2022.12.13	

**签证审核**

签证编号	LCS7-QQ-001-001	签证名称	S7地块围挡签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容	签证日期	2022-09-17
申请单		关联合同	栾川山水文苑S7#地块周边围挡施工合同
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	河南豫源建设工程有限公司 类型: 工程类
税率	9.00%		
签证金额	8,100.00	办理期限	2022-09-21
暂估金额	0.00		
施工单位报送金额	0.00		
附件	豫源围挡签证.pdf		
签证原因	配合清理S7地块北侧、西侧北段围挡基础范围内的建筑垃圾、平整基础场地。施工机械型号为225挖机, 经确认共计25.1小时, 机械台班费2600元/台班, 经成本核算共计25.1/8*2600=8157.5元, 最终确认签证费用为8100元。详见附件, 请领导审核。		
	费用项	含税金额(原币)	税额(原币) 金额(原币) 备注
	55020201 直接成本->前期费用->临时设施->临时围墙 单位工程: 栾川S7地块	8,100.00	668.81 8,100.00
经办人意见	已核 签字: 邢溱心 日期: 2022-09-21		
经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑项目->工程技术部		
审 批 栏	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2022-09-21	
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2022-09-23	
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2022-09-22	
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 张磊 日期: 2022-09-22	
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2022-09-23	
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2022-09-23	
	PM地产集团总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2022-09-23	
	PM申请人意见 同意	签字: 邢溱心 日期: 2022-09-23	

# 工程签证审批单

编号： LCS7-QQ-001-001

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）	工程名称	S7 地块周边围挡工程
归属合同	栾川山水文苑 S7#地块周边围挡施工合同	合同编号	LCS7-QQ-001
签证部位	S7 地块北侧西段、西侧北段围挡基础		
施工单位	河南豫源建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>225 挖机配合清理 S7 地块北侧、西侧北段围挡基础范围内的建筑垃圾、整平基础场地。</p> <p>总计用时：25.1 小时</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位经办人（签字/盖章）：  日期：2022.6.27</p>		
监理单位意见	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">同意</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>监理工程师（签字/盖章）：  日期：2022.6.27</p>		
项目工程部意见	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">施工内容属实，造价不核算。</p> <p>专业工程师或经理：  日期：2022.6.27</p> <p>工程总监：  日期：2022.7.4</p>		
成本管理部意见	<p><math>25.1 \text{小时} / 8 \times 2600 \text{ (元/每班)} = 8157.5 \text{元}</math></p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">此单费用最终费用8100元。</p> <p>专业成本管理岗：  日期：</p> <p>部门经理：  2022.8.30 日期：</p>		

项目总经理意见	保飞飞 日期: 2022.9.19
工程管理部意见	日期:
成本管理部意见	日期:
大运营中心意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官意见	日期:
首席执行官意见	日期:
董事会/董事长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份;

2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 ≥ 30 万元, 需董事长审批。

## 关于 S7 地块围挡施工过程中使用机械台班的情况说明



S7 地块围挡沿地块红线进行搭设，在施工过程中因西侧北段用地红线上存在建筑垃圾，围挡合同单价中未包含清理垃圾费用，原项目工程师高峰（已离职）安排围挡施工单位进行清理。安排 volvo 225 挖机进行施工，于 2020 年 12 月 31 日始至 2021 年 1 月 2 日，计 25.1 小时（见后附图）。

由于高峰未在施工完成后第一时间为河南豫源办理相关手续，现围挡施工已完成，正在办理结算，由围挡施工单位负责人孙卫星提出该事项，经现场核查，情况属实，且留有相关影像资料齐全。为保证周边村民关系的稳定性，建议成本进行核算后计入结算内。

特此说明。

栾川县浩德颐康文旅有限公司

2022 年 6 月 20 日



2022.6.25

徐飞飞  
2022.6.25

S7 围挡用挖机台班

序号	日期	启动时间		停车时间		计算	
		时	分	时	分	时	分
1	2020年12月31日	6987	0	6995	24	8	24
2	2021年1月1日	6995	24	7003	54	8	30
3	2021年1月2日	7003	54	7012	6	9	-48
4	合计					25	6

张华 2/6

李元 2/6

# 挖机启停及原始地貌



栾川县湾滩东村

今日水印相机



栾川县湾滩东村

今日水印相机



打卡 10:11

河南省洛阳市栾川县栾川乡栾川派出所湾滩警务室

2021.01.23 星期六

中度雾霾 0°C

S7 围挡 西线施工

今日水印相机已验证地点真实性



打卡 10:08

河南省洛阳市栾川县栾川乡008乡道

2021.01.21 星期四

轻度雾霾 4°C

S7 围挡 北线施工

今日水印相机已验证地点真实性



打卡 11:07

河南省洛阳市栾川县栾川乡S96洛栾高速

2021.01.09 星期六

S7 围挡 基础坑开挖

今日水印相机已验证地点真实性

李少峰  
吴中平

2020年12月31日





挖机启动



挖机停车

2021年1月1日



李成 27/6



李成 27/6

22

挖机启动

挖机停车


2021年1月2日



挖机启动

挖机停车

现场签证小票



吴明华 2/6

李乃军 2/6

**签证审核**

签证编号	LCS7-QQ-001-002	签证名称	S1地块东门区域改扩建围挡签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容	签证日期	2022-09-15
申请单		关联合同	栾川山水文苑S7#地块周边围挡施工合同
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	河南豫源建设工程有限公司 类型: 工程类
税率	9.00%		
签证金额	3,380.00	办理期限	2022-10-18
暂估金额	0.00		
施工单位报送金额	0.00		
附件	审批单.jpg 实测实量.jpg 水印相片.jpg 约谈记录.jpg		
签证原因	S1地块东大门区域因施工需要拆改扩建围挡。 1、原有围挡拆除: 售楼部南侧湾滩村道以北双面围挡拆除共15.45m, S1东块东门区域标准化围挡拆除共46.6m; 2、旧料改扩建围挡: S1地块东门区域临时围挡搭设共计55.25m, 增设双扇对开隐形大门5.1m; 经双方约谈, 围挡拆除25元/米, 围挡安装30元/米(使用原围挡材料), 围挡大门安装35元/米; 最终确认签证费用共计3380元, 详见附件, 请领导审核。		

费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注
55020201 直接成本->前期费用->临时设施->临时围墙 单位工程: 栾川S7地块	3,380.00	279.08	3,380.00	

经办人意见	已核	签字: 邢濛心 日期: 2022-10-18
-------	----	------------------------







经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑项目->工程技术部
-------	--------------------------------------

审批栏	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2022-10-18
	PM项目成本经理意见 同意,	签字: 张磊 日期: 2022-10-19
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2022-10-19
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 张磊 日期: 2022-10-19
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2022-10-19
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2022-10-19
	PM地产集团总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2022-10-19
	PM申请人意见 同意	签字: 邢濛心 日期: 2022-10-20

24

# 工程签证审批单

编号： LCS7-QQ-001-002


项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）	工程名称	S7 地块周边围挡工程
归属合同	栾川山水文苑 S7#地块周边围挡施工合同	合同编号	LCS7-QQ-001
签证部位	S1 地块东门区域改扩建围挡		
施工单位	河南豫源建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>1、原有围挡拆除：售楼部南侧湾滩村道以北双面围挡拆除计 15.45m；S1 地块东门区域标准化围挡拆除计 46.6m；</p> <p>2、旧料改扩建围挡：S1 地块东门区域临时围挡搭设共计 55.25m，增设双扇对开隐形大门 5.1m；</p> <p>（见附件）</p> <p>施工单位经办人（签字/盖章）： 日期：2022-7-15</p>		
监理单位意见	<p>施工内容属实</p> <p>监理工程师（签字/盖章）： 日期：2022.7.15</p>		
项目工程部意见	<p>施工内容属实，费用核算</p> <p>专业工程师或经理： 日期：2022.7.15</p> <p>工程总监： 日期：2022.7.15</p>		
成本管理部意见	<p>核算：<math>(15.45+46.6) \times 25 + 55.25 \times 30 + 5.1 \times 35</math>（详见约谈记录）</p> <p>专业成本管理岗：<math>= 3387.25</math>元 日期：</p> <p>最终签证为 3380元。  日期：2022.9.15</p> <p>部门经理： 日期：</p>		
项目总经理意见	<p> 日期：</p>		

东大门围挡测量


1. 拆除:

售楼部南侧双圈围挡  
(透视材料运站)

东大门区域



2. 新建:



围挡立柱、斜撑高度根据拆除材料视实际情况搭设。

李卫民  
2022.7.12

李万松  
2022.7.12

张磊  
2022.7.12

秦万南  
2022.7.12


李卫民



浩德·山水文苑 (栾川)

施工内容: 售楼部南侧围挡拆除  
拍摄时间: 2022.07.06 08:14  
天气: 多云 25°C


今日水印  
相机  
真实时间



浩德·山水文苑 (栾川)

施工内容: 售楼部南侧围挡拆除  
拍摄时间: 2022.07.06 10:37  
天气: 晴 28°C


今日水印  
相机  
真实时间



浩德·山水文苑 (栾川)

施工内容: 东大门围挡安装  
拍摄时间: 2022.07.06 18:06  
天气: 晴 34°C

今日水印  
相机  
真实时间



浩德·山水文苑 (栾川)

施工内容: 东大门围挡安装  
拍摄时间: 2022.07.06 18:06  
天气: 晴 34°C


今日水印  
相机  
真实时间



浩德·山水文苑 (栾川)

施工内容: 东大门围挡安装  
拍摄时间: 2022.07.07 19:01  
天气: 晴 34°C

今日水印  
相机  
真实时间



浩德·山水文苑 (栾川)

施工内容: 东大门围挡拆除及新建围挡  
测量  
拍摄时间: 2022.07.12 16:28  
天气: 多云 35°C

今日水印  
相机  
真实时间



供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南豫源建设工程有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	S1地块西侧围挡安装及提升区围挡拆除		
约谈日期	2022.7.15		
约谈地点	售楼部二楼办公室		
约谈的内容			
1. 围挡保护拆除: 25元/m 2. 围挡安装(使用原围挡材料): 30元/m 3. 围挡大门安装: 35元/m.			
	签字确认栏		
供应商代表	签字:	电话: 13007578298	日期:
我司代表	签字:	张磊	2022.7.15

