

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进度简述	
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例				
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时, 按财务实际支付金额填写	已审批-实付	隐藏该行	
1	派发单及确认单001	s1地块东大门市政道路松树移栽 (挖出、运输、重新种植)	1800.00					80%	1440.00						
		东门市政路灯移除及安装	1800.00					95%	1710.00						
		s7地块地块围挡拆除	6160.00					95%	5852.00						
		s7地块地块围挡安装	7224.00					95%	6862.80						
		东大门提前展示围挡拆除	1817.50					95%	1726.63						
		东门区域围墙后围挡重新搭设	776.40					95%	737.58						
		东门区域围墙后围挡重新搭设 (2m)	246.00					95%	233.70						
		东门区域围墙后围挡重新搭设 (4.3m)	634.68					95%	602.95						
2	派发单及确认单002	移栽小苗木	1750.00					80%	1400.00						
		东大门两侧绿植种植	103000.00					80%	82400.00						
		毛娟改为瓜子黄杨	-1060.00						80%	-848.00					
		红花积木球 w1.5m	-130.50						80%	-104.40					
		真金森女贞球 w1.6m	-249.00						80%	-199.20					
		回填土	630.54						80%	504.43					
		二次整理地形	200.00					80%	160.00						
		提升区苗木移栽至s7地块	40000.00					80%	32000.00						
		8棵水杉 (原约谈时, 因水杉成活率不高, 未考虑)	2400.00					80%	1920.00						

3	派发单及确认单003	路沿石拆除	3045.00					95%	2892.75					
		路灯拆除	1600.00					95%	1520.00					
		LED大屏拆除安装	400.00					95%	380.00					
		围挡拆除	2232.50					95%	2120.88					
		破除银杏树坑8个、 移动营销道旗13个	1000.00					95%	950.00					
		提升区小苗移植至s7地块	37549.32					80%	30039.46					
4	派发单及确认单004	水杉运费	2500.00					100%	2500.00					
		水杉挖出、上车	3000.00					95%	2850.00					
5	派发单及确认单005	产业园移植至s7地块树木种种	26000.00					80%	20800.00					
		运费	25000.00					100%	25000.00					
6	派发单及确认单006	95勾机	300.00					95%	285.00					
		售楼部门口岗亭电源接驳	180.00					95%	171.00					
			300.00					95%	285.00					
		不锈钢扣条	120.00					95%	114.00					
		售楼部二楼东露台水管	180.00					95%	171.00					
售楼部二楼厨房不锈钢篦子	360.00					95%	342.00							
			270766.44						226819.56					
			270700.00					99.98%	226763.91			据实填总金额	据实填写挂账	
		本次付款申请金额取整为:							226000.00					取到整数

调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

张磊
2022.12.15

日期: