


栾川山水文苑S1地块电梯安装合同进度款费用计算明细表（第2次）

序号	楼号		品牌	规格型号	梯速 (m/s)	停靠楼层	计算单位	固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)			累计应付款 (含本次申请) (元)			本次申请应付款 (元)			累计已批未付 (不含本次申请) (元)
	楼号	梯号	品牌	规格型号	梯速 (m/s)	停靠楼层					累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次应付工程	本次申请比例	
							按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按已审批合同填写	根据形象进度填写	按合同节点填写	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际	已审批未付			
1	1#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00			0.00	0.00	0.00%		
2	1#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00			0.00	0.00	0.00%		
3	2#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	40.00%		
4	2#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	40.00%		
5	2#	客梯DT3	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	40.00%		
6	3#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00	0.00%		
7	3#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00	0.00%		
8	3#	客梯DT3	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400	1.00	40.00%	12960.00	1.00	0.40	12960.00	0.00	0.00%		
9	5#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800	1.00	40.00%	13520.00	1.00	0.40	13520.00	0.00	0.00%		
10	5#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800	1.00	40.00%	13520.00	1.00	0.40	13520.00	0.00	0.00%		
11	6#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00			0.00	0.00	0.00%		
12	6#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00			0.00	0.00	0.00%		
13	7#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800			0.00	1.00	0.40	13120.00	13120.00	40.00%		
14	7#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800			0.00	1.00	0.40	13120.00	13120.00	40.00%		
15	8#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800	1.00	40.00%	13120.00	1.00	0.40	13120.00	0.00	0.00%		
16	8#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800	1.00	40.00%	13120.00	1.00	0.40	13120.00	0.00	0.00%		
17	9#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	35000.00	1	35000	1.00	40.00%	14000.00	1.00	0.40	14000.00	0.00	0.00%		
18	9#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	35000.00	1	35000	1.00	40.00%	14000.00	1.00	0.40	14000.00	0.00	0.00%		
19	10#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00			0.00	0.00	0.00%		
20	10#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00			0.00	0.00	0.00%		
21	11#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100	1.00	40.00%	14440.00	1.00	0.40	14440.00	0.00	0.00%		
22	11#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100	1.00	40.00%	14440.00	1.00	0.40	14440.00	0.00	0.00%		
23	12#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00	0.00%		
24	12#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00	0.00%		
25	13#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00	0.00%		
26	13#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00	0.00%		
27	15#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00	0.00%		
28	15#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00	0.00%		
29	16#	客梯DT1(西单)	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00	0.00%		

30	16#	客梯DT2 (东单元)	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
31	16#	客梯 DT3(东单元)	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
32	17#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
33	17#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
34	18#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
35	18#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
36	19#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
37	19#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
38	20#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
39	20#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00		0.00	0.00		0.00%		
40	合计							1318700.00					149040.00		214160.00	65120.00		4.86%	149040.00	0.00
本次付款申请金额取整为:														65120						
现场驻场成本负责人: 													施工单位: 西继迅达电梯有限公司				日期: 2022.12.15			

