

工程进度款费用计算明细表（宜阳山水文苑项目7#、10#、11#、12#、13#楼外墙喷漆工程）

序号	分项名称	合同价 (元)	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申 请,元)	本次付款形象进 度简述
			累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程款	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	累计申请比例			
1	宜阳山水文苑项目宜阳 山水文苑项目7#、10#、 11#、12#、13#楼外墙漆 工程	3215850.95		1640000.00	3215850.95	70%	611095.67	2251095.67	70.00%	1640000.00	0.00	工程已全部完 工,支付至已完 工程造价的70%
	合同	2386493.26	68.72%	1640000.00	2386493.26	1.28%	30545.28	1670545.28	70.00%	1640000.00	0.00	
	补充协议	829357.69	0.00%	0.00	829357.69	70%	580550.38	580550.38	70.00%		0.00	
2	合计			1640000.00			611095.67	2251095.67		1640000.00	0.00	
3	本次付款申请金额取整为:											取到整数位

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表: 赵永阔

签字日期:



单位名称: 郑州诺金装饰工程有限公司

乙方代表: 张嘉华

签字日期: 2022.12.8