



1.3

结算定案确认表

编制日期：2023年4月14日

合同名称及编号	初审送审金额（元）	复审审定金额（元）	审增[+]审减[-]（元）
名称：宜阳山水文苑项目 1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#楼外墙漆施工合同 编号：SSWY.01-JA-076、B01	4,052,000.00	4,010,387.85	-41612.15
合 计			-41612.15
外部审计机构意见：（若未介入，本项为空） <div style="text-align: right;">（公章） 项目负责人签字</div> <div style="text-align: center;">年 月 日</div>	施工单位意见： <div style="text-align: center;">  （公章） 委托人签字 乔保琴 </div> <div style="text-align: center;">2023年 4 月 14 日</div>		建设单位意见： <div style="text-align: right;">  负责人签字 </div> <div style="text-align: center;"> 年 月 日 </div>
备注： 1、必须在对应合同预、结算的线上审批流程中上传此确认表（扫描件）；			

宜阳山水文苑项目1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#楼外墙漆工程结算审减明细

序号	项目	报审工程量 (m ²)	审核工程量 (m ²)	核减工程量 (m ²)	单价 (元/m ²)	核减金额 (元)	达成意见
1	1#楼岩彩漆	8006.13	7932.52	-73.61	58.4	-4298.94	扣除此部分工程量
2	现场未施工及质量 不达标扣减	事项一、南转角飘窗及南阳台位置室外高差部分		-319.71	58.4	-18671.02	扣除此部分工程量
		事项二、5#楼南立面线条展开部分		444.42	-18	-7999.64	单价核减18元/m ²
		事项三、1#楼北楼梯间正面、6#楼深咖色大墙面部分		591.25	-18	-10642.55	单价核减18元/m ²
3	合计					-41612.15	

施工单位:



建设单位:

杨彬
4/24/20