


山水文苑（荣川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第1次）

序号	项目名称	计量单位	合同总价(元)	合同总价	中标清单项	累计已报工程量		累计应付款(含本次申请)		本次申请应付款(元)		累计付款(元)	累计付款比例	累计已报未付款(元)
						合同总价	合同节点比例	累计已报批数量	累计应付款	本次申请批数量	本次申请付款			
1	1#消防工程	项	71377.76	71377.76	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
2	2#消防工程	项	106383.91	106383.91	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
3	3#消防工程	项	102811.00	102811.00	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	30838.83	1.00	65.00%	30838.83	
4	5#消防工程	项	73873.31	73873.31	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	22205.77	1.00	65.00%	22205.77	
5	6#消防工程	项	78221.88	78221.88	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
6	7#消防工程	项	77688.77	77688.77	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
7	8#消防工程	项	75538.84	75538.84	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	16210.46	1.00	65.00%	16210.46	
8	9#消防工程	项	76776.80	76776.80	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	16361.19	1.00	65.00%	16361.19	
9	10#消防工程	项	70886.09	70886.09	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
10	11#消防工程	项	82430.71	82430.71	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	15552.53	1.00	65.00%	15552.53	
11	12#消防工程	项	394804.28	394804.28	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
12	13#消防工程	项	87186.26	87186.26	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
13	15#消防工程	项	78940.73	78940.73	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
14	16#消防工程	项	291975.29	291975.29	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
15	17#消防工程	项	319837.90	319837.90	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
16	18#消防工程	项	322138.31	322138.31	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
17	19#消防工程	项	31874.76	31874.76	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
18	20#消防工程	项	353434.23	353434.23	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
19	车库消防工程	项	3578283.95	3578283.95	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
20	抗震支架	项	152779.85	152779.85	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
21	室外消火栓工程	项	260298.21	260298.21	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
22	沟槽管件	项	102651.28	102651.28	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	11083.24	65.00%	11083.24	
23	补充清单	项	202505.89	202505.89	1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
24			7280000.00	7280000.00						89837.28	138211.21	1.23%	89837.28	
25	本次付款申请金额取整为:													
26	施工现场成本负责人:  日期: 2022.12.16													