

开元壹号60#地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同结算汇总表

合同编号: KYYH.60B-GP-059


合同金额: 756000元 (暂定总价)

合同名称: 开元壹号60#地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 郑州保民建筑材料有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0	0	0	714325.45
1.1	图纸内结算值 (合同内)	0	0		
1.2	变更	0	0	0	
1.3	派发单	0	0		
1.4	罚款单	0	0	0	
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	714,325.45元		
		(大写)	柒拾壹万肆仟叁佰贰拾伍元肆角伍分		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	714,325.45元		
		(大写)	柒拾壹万肆仟叁佰贰拾伍元肆角伍分		
七	工程最终发票金额	(小写)	714,325.45元		
		(大写)	柒拾壹万肆仟叁佰贰拾伍元肆角伍分		










甲方代表: 










乙方代表: 









日期: 









日期: 2022年.12.29日





开元壹号60#公寓地下车库交通设施及地坪漆

序号	名称	简图	规格 (mm)	单位	数量	其中:		含税单价 (元)	合价 (元)	备注
						负一层	负二层			
一、标线部分										
1	直行箭头		长3000	个	8.00	4.00	5.00	30.00	240.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
2	掉头箭头		长3000	个	4.00	3.00	2.00	30.00	120.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
3	直行右转箭头		长3000	个	1.00	1.00	1.00	30.00	30.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
4	直行左转箭头		长3000	个	2.00	3.00	1.00	30.00	60.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
5	右转箭头		长3000	个	3.00	5.00	4.00	30.00	90.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
6	左转箭头		长3000	个	3.00	4.00	4.00	30.00	90.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
7	左右转箭头		长3000	个	2.00	1.00	3.00	30.00	60.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
8	车位导向		冷涂	个	247.00	175.00	182.00	4.00	988.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
9	车位编号	000	300X800	组	247.00	110.00	137.00	4.00	988.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
10	车道边缘线		线宽150	米	1381.00	688.61	793.05	4.00	5524.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨

11	双行车道分道线		线宽150	米	84.00	42.00	42.00	4.00	336.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
12	人行斑马线		线宽300mm, 线长3000mm	组	9.00	5.00	6.00	150.00	1350.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
13	禁停线		线宽150	个	4.00	3.00	1.00	150.00	600.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
14	标准车位线		线宽150 (2500*5500mm)	个	160.00	78.00	82.00	30.00	4800.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
15	加长车位线		线宽150 (2500*6000mm)	个	15.00	2.00	13.00	40.00	600.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
16	加宽车位线		线宽150 (3000*5500mm)	个	33.00	16.00	17.00	35.00	1155.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
17	平行车位线		线宽150 (2500*6000mm)	个	14.00	3.00	11.00	40.00	560.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
18	子母车位线		线宽150 (2500*11000mm)	个	25.00	11.00	14.00	45.00	1125.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
19	一期车位线		线宽150 (2400*5500mm)	个	101.00	65.00	45.00	30.00	3030.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨

20	一期车位编号		300X800	组	101.00	65.00	45.00	4.00	404.00	冷涂道路专用标线漆、耐磨
21	小计(元)								22150.00	
二、标识标牌部分										
1	导向标		1200x300*1.2mm	面	40.00	28.00	12.00	60.00	2400.00	1.2mm厚标牌专用铝板,表面贴反光膜 膨胀自攻螺丝与墙面/柱面固定
2	单元提示牌		600x800*1.2mm	面	10.00	4.00	6.00	140.00	1400.00	1.2mm厚标牌专用铝板,表面贴反光膜。蓝底白字 塑料胀塞,自攻钉与墙面/柱面固定
3	龙门标牌		4000x1000*1.2mm	面	2.00	2.00	0.00	950.00	1900.00	1.2mm厚标牌专用铝板,表面贴反光膜。蓝底白字 塑料胀塞,自攻钉与墙面/柱面固定
4	直行标识牌		Φ600*1.2mm	面	9.00	4.00	5.00	60.00	540.00	1.2mm厚标牌专用铝板,表面贴反光膜。蓝底白字 胀管加自攻丝与吊架固定
5	掉头箭头标识牌		Φ600*1.2mm	面	5.00	3.00	2.00	60.00	300.00	1.2mm厚标牌专用铝板,表面贴反光膜。蓝底白字 胀管加自攻丝与吊架固定
6	直行右转标识牌		Φ600*1.2mm	面	1.00	1.00	1.00	60.00	60.00	1.2mm厚标牌专用铝板,表面贴反光膜。蓝底白字 胀管加自攻丝与吊架固定
7	直行左转标识牌		Φ600*1.2mm	面	2.00	3.00	1.00	60.00	120.00	1.2mm厚标牌专用铝板,表面贴反光膜。蓝底白字 胀管加自攻丝与吊架固定

8	右转箭头标识牌		Φ600*1.2mm	面	3.00	5.00	4.00	60.00	180.00	1.2mm厚标牌专用铝板, 表面贴反光膜。蓝底白字 胀管加自攻丝与吊架固定
9	左转箭头标识牌		Φ600*1.2mm	面	3.00	4.00	4.00	60.00	180.00	1.2mm厚标牌专用铝板, 表面贴反光膜。蓝底白字 胀管加自攻丝与吊架固定
10	左右转箭头标识牌		Φ600*1.2mm	面	3.00	1.00	3.00	60.00	180.00	1.2mm厚标牌专用铝板, 表面贴反光膜。蓝底白字 胀管加自攻丝与吊架固定
11	出口指示牌		600x400*1.2mm	面	13.00	7.00	6.00	70.00	910.00	1.2mm厚标牌专用铝板, 表面贴反光膜。蓝底白字
12	负二层指示牌		600x400*1.2mm	面	3.00	2.00	0.00	70.00	210.00	1.2mm厚标牌专用铝板, 表面贴反光膜。蓝底白字
13	单元提示牌		1200x400*1.2mm	面	11.00	8.00	12.00	140.00	1540.00	1.2mm厚标牌专用铝板, 表面贴反光膜。蓝底白字
14	悬牌吊架		组焊件	组	53.00	34.00	32.00	20.00	1060.00	螺丝固定(单面悬挂标识牌每面计一组吊架, 双面悬挂标识牌每两面计一组吊架)
15	小计(元)								10980.00	
三、其他构件部分										
1	橡胶防撞护角		800X100X100mm	面	713.00	340.00	373.00	22.50	16042.50	采用高强度橡胶压制而成, 选用强力胶4道高强度晶格带




2	广角镜支架		组焊件	组	13.00	11.00	11.00	11.00	0.00	螺丝固定
3	广角镜		Φ800	面	13.00	8.00	6.00	200.00	2600.00	采用强化玻璃做背板, 进口聚碳酸酯做镜面, 镜照与镜背一次成型
4	橡胶车轮定位器		600*120*100mm	对	348.00	175.00	182.00	40.00	13920.00	采用高强度橡胶压制而成, 贴3道高强度晶格带
5	橡胶减速带		1000*320*50mm	米	53.00	35.70	28.90	90.00	4770.00	采用高强度橡胶压制而成, 选用强力胶4道高强度晶格带
6	小计 (元)								37332.50	


四、环氧地坪部分

1	斜坡区域	环氧砂浆防滑地坪涂装 (3.0mm)		m ²	701.38	536.02	165.36	82.50	57863.44	1. 基层处理; 2. 环氧底漆二道; 3. 环氧砂浆; 4. 环氧腻子两道; 5. 涂刷环氧砂浆面漆同时撒铺20目石英砂, 清理未被面漆粘住的石英砂, 面漆两遍以上。
2	行车通道区域	环氧砂浆型地坪涂装 (1.5mm)		m ²	3771.77	1896.80	1874.97	33.20	125222.76	1. 基层处理; 2. 环氧底漆二道; 3. 环氧砂浆; 4. 环氧腻子两道; 5. 涂刷环氧砂浆面漆。
3	停车位区域	环氧砂浆型地坪涂装 (1.2mm)		m ²	8637.11	4162.29	4474.82	27.50	237520.53	1. 基层处理; 2. 环氧底漆二道; 3. 环氧砂浆; 4. 环氧腻子两道; 5. 涂刷环氧砂浆面漆。

4	斜坡区域	地面C25细石混凝土找平层	50mm厚细石混凝土	m ³	701.38	536.02	165.36	48.00	33666.00	C25细石混凝土找平层(加圆4钢筋网片,间距200x200);混凝土及钢筋网片由施工方提供
5	行车通道区域	地面C25细石混凝土找平层	50mm厚细石混凝土	m ³	453.19	423.86	29.33	48.00	21753.12	C25细石混凝土找平层(加圆4钢筋网片,间距200x200);混凝土及钢筋网片由施工方提供
6	停车位区域	地面C25细石混凝土找平层	50mm厚细石混凝土	m ³	2199.07	1459.95	739.12	48.00	105555.36	C25细石混凝土找平层(加圆4钢筋网片,间距200x200);混凝土及钢筋网片由施工方提供
7	小计(元)								581581.21	

五、墙身面分区刷色

1	墙面色带(颜色可调换)		100+1000	m ³	1876.27	801.92	1074.35	17.50	32834.76	
2	柱面色带(颜色可调换)		100+1000(含地库分区标识)	m ³	272.18	171.90	100.28	17.50	4763.03	
3	踢脚线		150mm高灰色踢脚线+100高色带	m ²	480.22	218.88	261.34	20.50	9844.56	与灰色踢脚线相连接位置色带计入踢脚线工程量
4	坡道部分墙面色带			m ²	156.82			17.50	5079.31	参照普通墙面色带做法
5	坡道部分灰色踢脚线			m ²	21.38			20.50	1352.13	参照普通墙面踢脚线做法
6	一期墙面色带(颜色根据一期现场情况调换)		800.00	m ³	293.35	164.75	128.60	17.50	5794.04	参照一期做法

7	一期柱面色带 (颜色根据一期 现场情况调换)		800 (含地库分区 标识)	m ²	88.00	49.92	38.08	17.50	1540.00	参照一期做法	
8	一期踢脚线		100高色带	m ²	52.39	31.55	20.84	20.50	1073.91	底部100高色带计入踢脚线工程量	
9	小计 (元)								62281.74		
六: 合计 (元)					(一) + (二) + (三) + (四) + (五)					714325.45	

王保民

2022.12.29

王保民

2022.12.29

工程结算通知书

郑州保民建筑材料有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 60 地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同》合同编号为：KYYH.60B-JA-059 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 5 月 15 日之前派专业人员与我公司成本部门 吉香蕊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 5 月 15 日前提交我公司成本部门的 吉香蕊 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明

7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 吉香蕊 电话 15225568918，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

王保民

开元壹号工程总签发：

吉香蕊

开元壹号项目总签发：

王保民

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 60 地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同 KYYPH.60B-JA-059》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 756000 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增加造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 7370 元。

合同增加造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 763370 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2022 年 5 月 10 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 238000 元（大写：贰拾叁万捌仟元整）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：王保民

手机号码：13838555396

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人王保民系郑州保民建筑材料有限公司的法定代表人，现委托王保民为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号 60 地块公寓楼地下车库地坪漆及标识指示工程合同 KYYH. 60B-JA-059工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



公司：



法定代表人：


(签字或盖章)

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号60地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同

合同编号：KYYH.60B-GP-059

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2021/3/17	138000	138000	138000	9%	
2021/12/28	350000	100000	350000	9%	
2022/1/11	112000		112000	9%	
小计		238000	600000		



甲方财务：截止 2022.5.19 日

乙方财务：



累计已付款 23.8 万元。

(单位盖章)

累计已开发票 48.8 万元。

已核对。
 李润
 2022.5.19

总分包水电费结清证明

申请单位	我单位与总包单位水电费已结清。	项目经理签字：  (盖章) 2021年3月15日
总包单位	水费：已结清 电费：已结清	项目经理签字：  (盖章) 2021年3月15日

单项工程验收单 (物业中心)

年 月 日

合同名称	开元壹号 60 地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同				
施工单位	郑州保民建筑材料有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容: 地下车库地坪漆及标识指示					
验收结论: <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p>					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故		
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: <input checked="" type="checkbox"/> 一般 C: 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章 <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">王红斌</p>				
	监理单位验收人员签字或盖章 <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">监理 王红斌</p>				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	物业公司	
<p style="font-size: 1.5em;">李红斌</p> 2022.5.9	<p style="font-size: 1.5em;">李红斌</p> 2022.5.9	<p style="font-size: 1.5em;">李红斌</p> 2022.5.9	<p style="font-size: 1.5em;">李红斌</p> 2022.5.9		

工程量清单

合同名称：开元壹号 60 地块公寓楼地库地坪漆及标识指示工程合同

序号	内容	金额	备注
1	合同工程量	756000 元	
2	签证工程量	7370 元	
合计		763370 元	

