

洛宁山水文苑室内精装修工程-第二次进度款

序号	项目名称	金额(元)
1	内装	1238417.37
2	外幕墙	1250636.67
3	安装	793509.38
4	合计	3282563.42
5	进度款支付比例	80%
6	进度款支付金额	2626050.74
7	扣除第一次进度款金额	-1430000.00
8	本次支付金额	1196050.74
9	取整后支付金额	1190000.00
完成内容:	合同约定“乙方完成内装工程的硬质装修全部完成(顶棚、墙面、地面等最终构造面层、灯具、开关面板、洁具安装等);及外装工程的外幕墙工程、门窗工程、外墙漆饰面等全部完成后,并经甲方及监理验收合格后,甲方支付至乙方已完工程造价的80%”目前已全部完成	
备注:	本次进度款不做为结算依据	
甲方代表	曹睿	乙方代表 吴永科

日期 2022.4.15

日期 2022.4.20