



栾川山水文苑项目S1地块开关插座及面板采购进度款费用计算明细表（第1次）

序号	项目名称	型号	计量单位	合同总工程量	合同综合单价	合同价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付工程款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)				累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	
							累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	合同节点比例	本次申请总金额	本次申请计算金额	本次应付工程量	本次申请比例			
				按合同填写	按合同填写	按合同填写	填写累计已审批量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价		自动计算	截至付款计算时,按财务实际	已审批-实付	
1	暗装单联开关	250V 10A	个	5293	3.93	20801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2012.16	2012.16	2515.20	640.00	80.00%		
2	暗装单联开关带夜光显示	250V 10A	个	847	3.93	3328.71	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00%		
3	暗装双联开关	250V 10A	个	1974	5.76	11370.24	0.00	0.00	0.00	0.80	875.52	875.52	1094.40	190.00	80.00%		
4	暗装三联开关	250V 10A	个	550	8.21	4515.50	0.00	0.00	0.00	0.80	459.76	459.76	574.70	70.00	80.00%		
5	暗装单联双控开关	250V 10A	个	1590	5.87	9333.30	0.00	0.00	0.00	0.80	845.28	845.28	1056.60	180.00	80.00%		
6	五孔安全型插座	250V 10A	个	14895	4.94	73581.30	0.00	0.00	0.00	0.80	6125.60	6125.60	7657.00	1550.00	80.00%		
7	五孔安全型插座带开关	250V 10A	个	2649	8.63	22860.87	0.00	0.00	0.00	0.80	2347.36	2347.36	2934.20	340.00	80.00%		
8	三孔安全型插座	250V 16A	个	3013	5.46	16450.98	0.00	0.00	0.00	0.80	1528.80	1528.80	1911.00	350.00	80.00%		
9	三孔安全型插座带开关	250V 16A	个	358	7.28	2606.24	0.00	0.00	0.00	0.80	582.40	582.40	728.00	100.00	80.00%		
10	防溅盒		个	4210	2.23	9388.30	0.00	0.00	0.00	0.80	749.28	749.28	936.60	420.00	80.00%		
11	白板		个	5016	1.27	6370.32	0.00	0.00	0.00	0.80	304.80	304.80	381.00	300.00	80.00%		
12				40395.00		180607.25			0.00		15830.96	15830.96	19788.70		80.00%	0.00	
13	本次付款申请金额取整为:											15830					
14	现场驻场成本负责人: 						施工单位: 						日期: 2023.1.9				